

ИНВЕТОР <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	Форма по ОКУД	Код	
	по ОКПО	0322001	
ЗАКАЗЧИК <i>(Генподрядчик)</i> <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	по ОКПО		
ПОДРЯДЧИК <i>(Субподрядчик)</i> <i>(наименование, адрес)</i>			
СТРОЙКА <i>(наименование, адрес)</i>			
	Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер		
	дата		
	Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
ФЗ-1	07.12.2018	03.12.2018	07.12.2018


**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :				
1	Благоустройство пешеходной зоны от остановки до здания Администрации с. Спиридоновка	акт-1	1 323 566,15	1 323 566,15	1 323 566,15
	Итого		1 323 566,15	1 323 566,15	1 323 566,15
	Налоги				
	НДС 18,00%		238 241,91	238 241,91	238 241,91
	Итого налогов:		238 241,91	238 241,91	238 241,91
	Всего по акту:		1 561 808,06	1 561 808,06	1 561 808,06

Заказчик:

И.О. руководителя МБУ "УГЖКХ"
Волжского района Самарской области


Солдатов М.В.



Подрядчик:

Директор ООО "Адмирал"

Асеев М.М.



Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код	
		по ОКПО	0322005	
Заказчик	МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
		по ОКПО	40963754	
Подрядчик	ООО "Адмирал", 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская, д.21, оф. 232 (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
		по ОКПО		
Стройка	Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский Самарской области (наименование, адрес)			
Объект	Благоустройство пешеходной зоны от остановки до здания Администрации с. Спиридоновка (наименование)			
	Вид деятельности по ОКДП			
	Договор подряда (контракт)	номер	32МК-УГ/2018	
		дата	03.12.2018	
	Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-1	07.12.2018	03.12.2018	07.12.2018

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1 561 808,06 руб.

по по-рядку	поз. по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пешеходная зона с. Спиридоновка - 531 м2					
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3	01-01-018-01	1000 м3 грунта	0,186	52 883,82	9 836,39
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	7,6818	328,00	2 519,63
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	060246	маш.-ч	7,6818	1 280,48	9 836,39
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 45 км. I класс груза	03-21-01-045	1 т груза	325,24	314,13	102 167,64
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщиной 200 мм)	27-04-001-01	100 м3 материала основани я (в	1,062	34 716,31	36 868,70
		Оплата труда рабочих	1	плотном чел.-ч	16,6946	194,98	3 255,11
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	14,7406	311,33	4 589,19
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	4,55598	853,31	3 887,66
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	1,87974	2 359,95	4 436,09
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	7,51896	3 192,64	24 005,33
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,78588	1 454,62	1 143,16
		Вода	411-0001	м3	5,31	26,62	141,35

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Песок природный для строительных работ средний (к=1,1 приложение 27.2 ТЕР-27)	408-0122	м3	116,82	686,21	80 163,05
5	5	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2	5,31	9 170,24	48 693,94
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	139,3344	205,65	28 654,12
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	16,8327	268,12	4 513,18
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	6,1065	853,31	5 210,74
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	7,8588	1 312,20	10 312,32
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	2,8674	1 454,62	4 170,98
		Вода	411-0001	м3	12,9893	26,62	345,78
6	6	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	408-0393	м3	92,397452	1 090,93	100 799,15
7	7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	27-06-020-01	1000 м2	0,531	372 127,44	197 599,68
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	20,3373	233,98	4 758,52
		Рабочий строитель среднего разряда 4	1-1040				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	10,1315	335,00	3 394,05
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,01593	1 284,87	20,47
		Гудронаторы ручные	120500	маш.-ч	0,7434	95,26	70,82
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	2,10276	1 312,20	2 759,24
		Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	120907	маш.-ч	6,11181	1 641,65	10 033,45
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	0,20709	1 454,62	301,24
		Укладчики асфальтобетона	122000	маш.-ч	1,69389	2 988,02	5 061,38
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,02124	1 058,77	22,49
		Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	101-0782	т	0,003292	55 638,32	183,16
		Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,005735	13 072,46	74,97
		Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	102-0025	м3	0,07965	5 396,82	429,86
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	410-0005	т	51,2946	3 389,91	173 884,08
8	8	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	410-0005	т	-51,2946	3 389,91	- 173 884,08
9	9	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 до толщины 5 см к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2	27-06-021-01	1000 м2	0,531	82 148,83	43 621,04
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,0956	233,98	22,37
		Рабочий строитель среднего разряда 4	1-1040				
		Гудронаторы ручные	120500	маш.-ч	0,19116	95,26	18,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	101-1556	т	0,001487	13 072,46	19,44
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	410-0005	т	12,8502	3 389,91	43 561,02
10	10	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип А	410-0005	т	-12,8502	3 389,91	-43 561,02
11	11	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип В	410-0007	т	64,145	3 034,32	194 636,46
12	12	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м бортового камня	7,1	37 407,17	265 590,93
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	540,168	205,65	111 085,55
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	4,828	328,00	1 583,58
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	4,828	1 284,87	6 203,35
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,284	1 058,77	300,69
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,0071	58 236,38	413,48
		Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	102-0038	м3	1,207	3 480,08	4 200,46
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	41,89	3 393,70	142 162,09
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,426	2 876,32	1 225,31
		Камни бортовые	413-9010	м	710		
13	13	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3	-41,89	3 393,70	- 142 162,09
14	14	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	-0,426	2 876,32	-1 225,31
15	15	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,86 к ЗТ = 0	401-0006	м3	41,89	2 918,58	122 259,32
16	16	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ТЕР-27 прил.27.3 п.3.8 к ПЗ = 0,33 к ЗТ = 0	402-0004	м3	0,426	949,19	404,35
17	17	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	403-8023	шт.	710	193,66	137 498,60
		ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	716,6299		147 775,67
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	54,2146		16 599,63
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	770,8445		164 375,30
		Стоимость эксплуатации машин					87 794,01
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					366 641,00
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					377 096,07
		Стоимость материалов					743 737,07
		Итого прямые затраты по разделу					979 306,75
		Накладные расходы					232 228,70
		в том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Автомобильные дороги 142% от ФОТ текущего 161855,67		МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				229 835,05
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от ФОТ текущего 2519,63		МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1				2 393,65
	Сметная прибыль						132 186,53
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 161855,67		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				131 103,09
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 2519,63		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				1 083,44
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						1 343 721,98
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ						
	Оплата труда рабочих			чел.-ч	716,6299		147 775,67
	Оплата труда машинистов			чел.-ч	54,2146		16 599,63
	Фонд оплаты труда			чел.-ч	770,8445		164 375,30
	Стоимость эксплуатации машин						87 794,01
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						366 641,00
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						377 096,07
	Стоимость материалов						743 737,07
	Итого прямые затраты по смете						979 306,75
	Накладные расходы						232 228,70
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 142% от ФОТ текущего 161855,67		МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				229 835,05
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от ФОТ текущего 2519,63		МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1				2 393,65
	Сметная прибыль						132 186,53
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 81% от ФОТ текущего 161855,67		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим.п.1				131 103,09
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ текущего 2519,63		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, прим.п.1				1 083,44
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью						1 343 721,98
	Понижающий коэффициент 0,985						1 323 566,15
	Налоги						
	НДС 18%						238 241,91
	Итого						1 561 808,06
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						1 561 808,06

Сдал: Директор ООО "Адмирал"

Асеев М.М.

Принял: И.О. руководителя МБУ "УГЖК" Волжского района Самарской области

Солдатов М.В.

