

ИНВЕТОР

(организация, адрес, телефон, факс)

МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области, ИНН: 6367061249, КПП: 636701001, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул.

ЗАКАЗЧИК**Советская, д.120****(Генподрядчик)**

(организация, адрес, телефон, факс)

**ООО СДК «Пальмира»,
ИНН: 6319156451, КПП: 631901001,**

ПОДРЯДЧИК**443009, г. Самара, ул. Свободы, д.126А, пом. Н10****(Субподрядчик)**

(организация, адрес, телефон, факс)

СТРОЙКА

**Благоустройство территории вдоль правого берега реки
Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей очередей застройки жилого
района «Южный город» (Первый этап благоустройства в 2019 году)**

(наименование, адрес)

**Форма по ОКУД
по ОКПО**

| Код | |
|----------------------------|--------------|
| 0322001 | |
| 60264627 | |
| 37036286 | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | |
| номер | №7МК-УГ/2019 |
| дата | 28.05.2019 |
| Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| Ф3-3 | 30/08/2019 | 13/08/2019 | 30/08/2019 |

СПРАВКА**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|--|---|--------|--|---------------|--------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе : | | | | | |
| 1 | Вертикальная планировка. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-1 | 2 565 838,20 | 2 565 838,20 | |
| 2 | Наружные системы водоснабжения и водоотведения. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-2 | 510 606,92 | 510 606,92 | |
| 3 | Архитектурно-строительные решения. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-3 | 448 296,61 | 448 296,61 | |
| 4 | Наружное электроосвещение. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-4 | 819 243,80 | 819 243,80 | |
| 5 | Подготовительные работы. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-5 | 68 642,59 | 68 642,59 | |
| 6 | Дополнительные работы. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-6 | 93 299,68 | 93 299,68 | |
| 7 | Наружное электроосвещение. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-7 | 19 813,55 | 19 813,55 | |
| 8 | Архитектурно-строительные решения. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-8 | 7 432 552,75 | 7 432 552,75 | |
| 9 | Вертикальная планировка. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-9 | 1 007 977,30 | 1 007 977,30 | |
| 10 | Наружные системы водоснабжения и водоотведения. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-10 | 808 198,49 | 808 198,49 | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------|---|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 11 | Электроснабжение. ЭС. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-11 | 979 373,57 | 979 373,57 | |
| 12 | Благоустройство территории. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-12 | 392 981,55 | 392 981,55 | |
| 13 | Вывоз существующих кабелей электроснабжения из месторасположения подпорной стены ПС1. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-13 | 111 682,66 | 111 682,66 | 111 682,66 |
| 14 | Лотки ливневой канализации. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-14 | 2 650 342,67 | 2 650 342,67 | 2 650 342,67 |
| 15 | Архитектурно-строительные решения. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-15 | 151 167,10 | 151 167,10 | 151 167,10 |
| 16 | Наружные системы водоснабжения и водоотведения. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-16 | 472 920,71 | 472 920,71 | 472 920,71 |
| 17 | Благоустройство территории. Первый этап благоустройства в 2019 году | АКТ-17 | 2 665 421,63 | 2 665 421,63 | 2 665 421,63 |
| 18 | Мероприятия по устройству футляров ПНД под Л8-6, Л9-6, Л11-6, Л13-7 для существующих сетей электроснабжения. Первый этап благоустройства в 2019 году. | АКТ-18 | 99 707,81 | 99 707,81 | 99 707,81 |
| 19 | Архитектурно-строительные решения. Первый этап благоустройства в 2019 году. | АКТ-19 | 45 161,96 | 45 161,96 | 45 161,96 |
| Итого | | | 21 343 229,55 | 21 343 229,55 | 6 196 404,54 |
| НДС 20% | | | 4 268 645,90 | 4 268 645,90 | 1 239 280,90 |
| Всего с учетом НДС | | | 25 611 875,45 | 25 611 875,45 | 7 435 685,44 |

Заказчик (застройщик, генподрядчик)

И.о.руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

Подрядчик (субподрядчик)

Директор ООО СДК «Пальмира»

Солдатов М.В.Гиматдинов Р.Н.

| | | |
|--|--------------------------|--------------|
| Инвестор (организация, адрес, телефон, факс) | Форма по ОКУД | Код |
| | по ОКПО | 0322005 |
| Заказчик (генподрядчик) МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области, ИНН: 6367061249, КПП: 636701001, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 | по ОКПО | 60264627 |
| Подрядчик (субподрядчик) ООО СДК «Пальмира», ИНН: 6319156451, КПП: 631901001, 443009, г. Самара, ул. Свободы, д.126А, пом. Н10 | по ОКПО | 37036286 |
| Стройка (наименование, адрес) Благоустройство территории вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей очередей застройки жилого района "Южный город" (Первый этап благоустройства в 2019 году) | | |
| Объект (наименование) Мероприятия по устройству футляров ПНД под Л8-6, Л9-6, Л11-6, Л13-7 для существующих сетей электроснабжения. Первый этап благоустройства в 2019 году. | | |
| | Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | номер | №7МК-УГ/2019 |
| | дата | 28.05.2019 |
| | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| АКТ-18 | 30/08/2019 | 13/08/2019 | 30/08/2019 |

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Обоснование: РС-02-01-01-2


| Номер | | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|-----------------|------------------|---|--------------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|
| по по- рядку | поз. по смете | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Мероприятия по устройству футляров ПНД под Л8-6, Л9-6, Л11-6, Л13-7 для существующих сетей электроснабжения. | | | | | |
| 1 | 1 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 | 01-02-056-02 | 100 м3 грунта | 0,4162 | 47 678,79 | 19 843,91 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 96,9746 | 204,63 | 19 843,91 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | 1-1028 | | | | |
| 2 | 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (41,62м3-28,46м3)*1,75=23,03тн | 01-01-01-039 | 1 т груза | 23,03 | 58,66 | 1 350,94 |
| 3 | 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км, I класс груза | 03-21-01-015 | 1 т груза | 23,03 | 169,96 | 3 914,18 |
| 4 | 4 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий | 34-02-003-01 | 1 канало- километр трубопровод а | 0,12 | 195 636,28 | 23 476,35 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 15,96 | 206,39 | 3 293,98 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | 1-1029 | | | | |
| | | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 <Экстра>, АИ-93 | 101-0070 | т | 0,000096 | 36 977,69 | 3,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------------|
| | | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | 102-0097 | м3 | 0,0096 | 2 460,37 | 23,62 |
| | | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | 507-0546 | м | 120 | 167,96 | 20 155,20 |
| 5 | 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 01-02-061-01 | 100 м3 грунта | 0,1197 | 16 199,93 | 1 939,14 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 10,5935 | 183,05 | 1 939,14 |
| 6 | 6 | Рабочий строитель среднего разряда 1,5 | 1-1015 | | | | |
| | | Песок природный для строительных работ очень мелкий | 408-0125 | м3 | 13,17 | 683,00 | 8 995,11 |
| 7 | 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 01-02-061-02 | 100 м3 грунта | 0,2846 | 17 792,46 | 5 063,73 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 27,6631 | 183,05 | 5 063,73 |
| 8 | 8 | Рабочий строитель среднего разряда 1,5 | 1-1015 | | | | |
| | | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 01-02-005-01 | 100 м3 уплотненног о грунта | 0,2846 | 5 397,50 | 1 536,13 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 3,566 | 208,14 | 742,23 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 3 | 1-1030 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,8652 | 245,32 | 212,25 |
| | | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 0,865184 | 897,37 | 776,39 |
| | | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 331100 | маш.-ч | 3,466428 | 5,05 | 17,51 |
| | | Итоги по разделу | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 154,7572 | | 30 882,99 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 0,8652 | | 212,25 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 155,6224 | | 31 095,24 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 793,90 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 20 182,37 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 14 260,23 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 34 442,60 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 66 119,49 |
| | | Накладные расходы | | | | | 21 828,82 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% \times 0,85=81% от ФОТ текущего 954,48 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1 | | | | 773,13 |
| | | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% \times 0,85=68% от ФОТ текущего 26846,78 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2 | | | | 18 255,81 |
| | | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100% \times 0,85=85% от ФОТ текущего 3293,98 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1 | | | | 2 799,88 |
| | | Сметная прибыль | | | | | 11 759,50 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50% \times 0,8=40% от ФОТ текущего 954,48 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1 | | | | 381,79 |
| | | Земляные работы, выполняемые ручным способом 45% \times 0,8=36% от ФОТ текущего 26846,78 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2 | | | | 9 664,84 |
| | | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 65% \times 0,8=52% от ФОТ текущего 3293,98 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1 | | | | 1 712,87 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 99 707,81 |
| | | Итоги по акту | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 154,7572 | | 30 882,99 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 0,8652 | | 212,25 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 155,6224 | | 31 095,24 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 793,90 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 20 182,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|-------------------|
| | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | | 14 260,23 |
| | Стоимость материалов | | | | | | 34 442,60 |
| | Итого прямые затраты по акту | | | | | | 66 119,49 |
| | Накладные расходы | | | | | | 21 828,82 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% \times 0,85=81% от ФОТ текущего 954,48 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1 | | | | | 773,13 |
| | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% \times 0,85=68% от ФОТ текущего 26846,78 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2 | | | | | 18 255,81 |
| | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100% \times 0,85=85% от ФОТ текущего 3293,98 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1 | | | | | 2 799,88 |
| | Сметная прибыль | | | | | | 11 759,50 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50% \times 0,8=40% от ФОТ текущего 954,48 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1 | | | | | 381,79 |
| | Земляные работы, выполняемые ручным способом 45% \times 0,8=36% от ФОТ текущего 26846,78 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2 | | | | | 9 664,84 |
| | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 65% \times 0,8=52% от ФОТ текущего 3293,98 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.28.1 | | | | | 1 712,87 |
| | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 99 707,81 |
| | Налоги | | | | | | 19 941,56 |
| | НДС 20% ФЗ РФ от 03.08.2018 №303-ФЗ | | | | | | 119 649,37 |
| | Итого ВСЕГО ПО АКТУ | | | | | | 119 649,37 |

Сдал:

Директор ООО СДК «Пальмира»

Принял:И.о.руководителя МБУ «УГЖКХ»
Волжского района Самарской области

Солдатов М.В.

| | | |
|--|---|---------------------|
| Инвестор (организация, адрес, телефон, факс) | Форма по ОКУД | Код |
| | по ОКПО | 0322005 |
| Заказчик (генподрядчик) | МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области, ИНН: 6367061249, КПП: 636701001, 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120 (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО 60264627 |
| Подрядчик (субподрядчик) | ООО СДК «Пальмира», ИНН: 6319156451, КПП: 631901001, 443009, г. Самара, ул. Свободы, д.126А, пом. Н10 (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО 37036286 |
| Стройка | Благоустройство территории вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей очередей застройки жилого района "Южный город" (Первый этап благоустройства в 2019 году) (наименование, адрес) | |
| Объект (наименование) | Архитектурно-строительные решения. Первый этап благоустройства в 2019 году. | |
| Вид деятельности по ОКДП | | |
| Договор подряда (контракт) | | номер №7МК-УГ/2019 |
| | | дата 28.05.2019 |
| Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| АКТ-19 | 30/08/2019 | 13/08/2019 | 30/08/2019 |

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Обоснование: РС-02-01-01-1

| Номер | | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|------------|---------------|---|--|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| по подряду | поз. по смете | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Монолитная скамья Тип 3 (5 штук) | | | | | |
| 1 | 1 | Композиция Акронат 200 (Цена 195/1.20=162,50/7.7=21,10) Расход 0,25 л/м2/1 слой | счет-фактура № ПИМ-00000000947 от 13.08.2019г. | л | 10 | 162,50 | 1 625,00 |
| | | Итоги по разделу | | | | | |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 1 625,00 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 1 625,00 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 1 625,00 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 1 625,00 |
| | | Монолитная скамья Тип 4 (1 штука) | | | | | |
| 2 | 2 | Композиция Акронат 200 (Цена 195/1.20=162,50/7.7=21,10) Расход 0,25 л/м2/1 слой | счет-фактура № ПИМ-00000000947 от 13.08.2019г. | л | 1,35 | 162,50 | 219,38 |
| | | Итоги по разделу | | | | | |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 219,38 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 219,38 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 219,38 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 219,38 |
| | | Монолитная скамья Тип 5 | | | | | |
| 3 | 3 | Композиция Акронат 200 (Цена 195/1.20=162,50/7.7=21,10) Расход 0,25 л/м2/1 слой | счет-фактура № ПИМ-00000000947 от 13.08.2019г. | л | 13,25 | 162,50 | 2 153,13 |
| | | Итоги по разделу | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|--------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 2 153,13 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 2 153,13 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 2 153,13 |
| | | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | 2 153,13 |
| | | Подпорная стенка. | | | | | |
| 4 | 4 | Оклейка поверхностей стеклотканью на нефтебитуме, первый слой | 13-05-003-03 | 1 м2 оклеиваемой поверхности | 13,198 | 547,85 | 7 230,56 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 16,36552 | 249,21 | 4 078,45 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 4,4 | 1-1044 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,26396 | 245,32 | 64,75 |
| | | Автопогрузчики 5 т | 030101 | маш.-ч | 0,13198 | 825,52 | 108,95 |
| | | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 030401 | маш.-ч | 0,13198 | 18,48 | 2,44 |
| | | Растворосмесители передвижные 65 л | 110901 | маш.-ч | 0,13198 | 268,43 | 35,43 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,13198 | 1 045,31 | 137,96 |
| | | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | 101-0074 | т | 0,06599 | 21 659,90 | 1 429,34 |
| | | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11 | 104-0317 | м2 | 14,5178 | 99,05 | 1 437,99 |
| 5 | 5 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 27-04-016-04 | 1000 м2 поверхности | 0,02965 | 13 497,16 | 400,20 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 0,911738 | 193,93 | 176,81 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | 1-1022 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 0,130757 | 337,68 | 44,15 |
| | | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | 070149 | маш.-ч | 0,082131 | 1 156,06 | 94,95 |
| | | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | 120910 | маш.-ч | 0,048626 | 2 445,56 | 118,92 |
| | | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | маш.-ч | 0,008895 | 1 045,31 | 9,30 |
| | | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 101-0782 | т | 0,000004 | 55 443,85 | 0,22 |
| | | Полотно иглопробивное для дорожного строительства <Дорнит-2> | 101-0792 | 10 м2 | | 323,61 | |
| 6 | 6 | Нетканый геотекстиль Дорнит 400 г/м2 | 101-3123 | м2 | 29,65 | 42,65 | 1 264,57 |
| 7 | 7 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | 08-01-004-01 | 1 м3 изолирующе го слоя | 4,559055 | 2 962,78 | 13 507,50 |
| | | Оплата труда рабочих | 1 | чел.-ч | 36,654802 | 190,42 | 6 979,81 |
| | | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1-1020 | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | 2 | чел.-ч | 2,644252 | 245,32 | 648,69 |
| | | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 050101 | маш.-ч | 2,644252 | 897,37 | 2 372,87 |
| | | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 331100 | маш.-ч | 5,288504 | 5,05 | 26,71 |
| | | Глина | 407-0001 | м3 | 5,242913 | 782,74 | 4 103,84 |
| | | Вода | 411-0001 | м3 | 0,911811 | 26,62 | 24,27 |
| | | Итого по разделу | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | чел.-ч | 53,93206 | | 11 235,07 |
| | | Оплата труда машинистов | | чел.-ч | 3,038969 | | 757,59 |
| | | Фонд оплаты труда | | чел.-ч | 56,971029 | | 11 992,66 |
| | | Стоимость эксплуатации машин | | | | | 2 907,53 |
| | | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | 6 995,66 |
| | | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | 1 264,57 |
| | | Стоимость материалов | | | | | 8 260,23 |
| | | Итого прямые затраты по разделу | | | | | 22 402,83 |
| | | Накладные расходы | | | | | 11 391,26 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | Конструкции из кирпича и блоков | МДС 81- | | | | 7 933,64 |
| | | 122%х0,85=104% от ФОТ текущего 7628,5 | 33.2004 прил.4 п.8 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-------------------------------|---|-----------|---|---|------------------|
| | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90% \times 0,85=77% от ФОТ текущего 4143,2 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.13 | | | | | 3 190,26 |
| | Автомобильные дороги 142% \times 0,85=121% от ФОТ текущего 220,96 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | | 267,36 |
| | Сметная прибыль | | | | | | 7 370,36 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | Конструкции из кирпича и блоков 80% \times 0,8=64% от ФОТ текущего 7628,5 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.8 | | | | | 4 882,24 |
| | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70% \times 0,8=56% от ФОТ текущего 4143,2 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.13 | | | | | 2 320,19 |
| | Автомобильные дороги 95% \times 0,8=76% от ФОТ текущего 220,96 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21 | | | | | 167,93 |
| | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 41 164,45 |
| | Итого по акту | | | | | | |
| | Оплата труда рабочих | чел.-ч | | 53,93206 | | | 11 235,07 |
| | Оплата труда машинистов | чел.-ч | | 3,038969 | | | 757,59 |
| | Фонд оплаты труда | чел.-ч | | 56,971029 | | | 11 992,66 |
| | Стоимость эксплуатации машин | | | | | | 2 907,53 |
| | Стоимость материалов, учтенных в расценках | | | | | | 6 995,66 |
| | Стоимость материалов, не учтенных в расценках | | | | | | 5 262,08 |
| | Стоимость материалов | | | | | | 12 257,74 |
| | Итого прямые затраты по акту | | | | | | 26 400,34 |
| | Накладные расходы | | | | | | 11 391,26 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | Конструкции из кирпича и блоков 122% \times 0,85=104% от ФОТ текущего 7628,5 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.8 | | | | | 7 933,64 |
| | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90% \times 0,85=77% от ФОТ текущего 4143,2 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.13 | | | | | 3 190,26 |
| | Автомобильные дороги 142% \times 0,85=121% от ФОТ текущего 220,96 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | | 267,36 |
| | Сметная прибыль | | | | | | 7 370,36 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | Конструкции из кирпича и блоков 80% \times 0,8=64% от ФОТ текущего 7628,5 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.8 | | | | | 4 882,24 |
| | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70% \times 0,8=56% от ФОТ текущего 4143,2 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.13 | | | | | 2 320,19 |
| | Автомобильные дороги 95% \times 0,8=76% от ФОТ текущего 220,96 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21 | | | | | 167,93 |
| | Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью | | | | | | 45 161,96 |
| | Налоги | | | | | | |
| | НДС 20% ФЗ РФ от 03.08.2018 №303-ФЗ | | | | | | 9 032,39 |
| | Итого | | | | | | 54 194,35 |
| | ВСЕГО ПО АКТУ | | | | | | 54 194,35 |

Сдел:

Директор ООО СДК «Пальмира»

Принял:И.о.руководителя МБУ «УГЖКХ»
Волжского района Самарской области