

ИНВЕТОР

(организация, адрес, телефон, факс)

Муниципальное бюджетное учреждение
"Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, ул.Советская, 120

ЗАКАЗЧИК Факс: 7-846-2603324

(Генподряд (организация, адрес, телефон, факс)

Индивидуальный предприниматель Бухарова
Надежда Евгеньевна, Самарская обл. г. Самара,
ПОДРЯДЧИ ул.Первомайская, д.36, кв.71

(Субподряд (организация, адрес, телефон, факс)

Устройство входной группы и малых архитектурных форм на
общественной территории: Сквер, расположенный по адресу:
СТРОЙКА Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье (3 ЭТАП)

(наименование, адрес)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

0322001

по ОКПО

60264627

по ОКПО

0135003350

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

17МК-УГ/2021

дата

23

08

2021

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
ФЗ-5	08/11/2021	04/11/2021	08/11/2021

СПРАВКА


О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6

Всего работ и затрат, включаемых в
стоимость работ в том числе :

		АКТ-			
1	Малые архитектурные формы.	1,2,3,4,6	4713901,55	4713901,55	192428,30
2	входа.	АКТ-5	367791,93	367791,93	367791,93
		Итого	5081693,48	5081693,48	560220,23
		Сумма НДС	-	-	-
		Всего с учетом НДС	5081693,48	5081693,48	560220,23

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Бухарова Надежда
Евгеньевна



/ Бухарова Н. Е. /

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области



/ Назаров С. А. /

Инвестор (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код		
	по ОКПО	0322005		
Заказчик (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	60264627		
Подрядчик (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0135003350		
Стройка (наименование, адрес)	Устройство входной группы и малых архитектурных форм на общественной территории: Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье (3 ЭТАП)			
Объект (наименование)	Входная группа центрального входа.			
Вид деятельности по ОКДП		17МК-УГ/2021		
Договор подряда (контракт)		номер	17МК-УГ/2021	
		дата	23	08 2021
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-5	08/11/2021	04/11/2021	08/11/2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по по-рядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Земляные работы							
1	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (под фундамент) ТЕР-1 Прил.1.12 п.3.187 (Доработка грунта вручную) к ОТ = 1,2 к ЗТ = 1,2	01-02-057-02	100 м3 грунта	0,022	34 836,65	766,41
		Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2	1 1-1020	чел.-ч	4,0656	188,51	766,41
2	2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (0,8*1*1,3=1,04*4шт=4,2)	01-02-058-06	100 м3 грунта	0,042	29 030,54	1 219,28
		Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2	1 1-1020	чел.-ч	6,468	188,51	1 219,28
3	3	Устройство основания под фундаменты песчаного	08-01-002-01	1 м3 основания	1,6	1 751,75	2 802,78
		Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 2,5	1 1-1025	чел.-ч	3,68	197,37	726,32
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,464	253,04	117,41
		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	031812	маш.-ч	0,128	1 012,71	129,63
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	050101	маш.-ч	0,336	1 005,07	337,70
		Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	331100	маш.-ч	0,672	6,28	4,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	1,92	831,58	1 596,63
		Вода	411-0001	м3	0,24	34,51	8,28
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	14,2136		2 712,01
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,464		117,41
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	14,6776		2 829,42
		Стоимость эксплуатации машин					471,55
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					1 604,91
		Стоимость материалов					1 604,91
		Итого прямые затраты по разделу					4 788,47
		Накладные расходы					2 089,26
		в том числе:					
		Конструкции из кирпича и блоков 122%х0,85х0,94=97% от ФОТ текущего 843,73	МДС 81- 33.2004 прил.4 п.8				818,42
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 80%х0,85х0,94=64% от ФОТ текущего 1985,69	МДС 81- 33.2004 прил.4 п.1.2				1 270,84
		Сметная прибыль					1 124,78
		в том числе:					
		Конструкции из кирпича и блоков 80%х0,8х0,9=58% от ФОТ текущего 843,73	Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.8				489,36
		Земляные работы, выполняемые ручным способом 45%х0,8х0,9=32% от ФОТ текущего 1985,69	Письмо АП- 5536/06 прил.1 п.1.2				635,42
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					8 002,51
		Фундамент					
4	4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3	06-01-001-05	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,0151	922 926,14	13 936,14
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	11,8668	206,06	2 445,27
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,46971	325,19	152,74
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,458285	1 485,17	680,63
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,010268	1 512,49	15,53
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,004077	995,11	4,06
		Вибратор глубинный	111100	маш.-ч	0,569572	16,49	9,39
		Пила цепная электрическая	331532	маш.-ч	0,013137	34,85	0,46
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,014949	1 217,79	18,20
		Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	101-0797	т	0,000566	24 372,68	13,79
		Проволока светлая диаметром 1,1 мм	101-0816	т	0,000092	73 928,88	6,80
		Рогожа	101-1668	м2	2,3103	97,08	224,28
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,000359	68 990,75	24,77
		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	102-0061	м3	0,011174	7 257,82	81,10
		Щиты из досок толщиной 25 мм	203-0511	м2	0,96791	330,94	320,32
		Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	204-0100	т	0,06795	44 714,04	3 038,32
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	401-0026	м3	1,53265	4 600,28	7 050,62
		Известь строительная негашеная комовая, сорт I	405-0253	т	0,000408	5 802,42	2,37
		Вода	411-0001	м3	0,006659	34,51	0,23
5	5	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	204-0100	т	-0,06795	44 714,04	-3 038,32
6	6	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 10 мм	204-0011	т	0,0581	45 497,60	2 643,41

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	204-0001	т	0,017	47 727,31	811,36
8	8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м (расчет 0,27*0,27*4,91=0,358*4шт)-1,432	06-01-026-07	100 м3 железобетона в деле	0,0122	1 734 715,25	21 163,53
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	28,0722	211,27	5 930,81
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2	1-1032				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,2274	325,68	399,74
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	1,186084	1 485,17	1 761,54
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,038064	1 512,49	57,57
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,003294	995,11	3,28
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	040502	маш.-ч	2,54065	95,53	242,71
		Вибратор глубинный	111100	маш.-ч	1,103368	16,49	18,19
		Пила цепная электрическая	331532	маш.-ч	0,022448	34,85	0,78
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,055998	1 217,79	68,19
		Электроды диаметром 4 мм Э42	101-1513	т	0,00305	156 124,00	476,18
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,000854	68 990,75	58,92
		Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	102-0080	м3	0,01464	8 180,36	119,76
		Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта	102-0307	м3	0,00305	8 884,39	27,10
		Щиты из досок толщиной 25 мм	203-0511	м2	1,647	330,94	545,06
		Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	204-0100	т	0,15372	44 714,04	6 873,44
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	1,2383	4 016,75	4 973,94
		Известь строительная негашеная комовая, сорт I	405-0253	т	0,001025	5 802,42	5,95
		Вода	411-0001	м3	0,00305	34,51	0,11
9	14	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	07-05-030-11	100 шт. сборных конструкций	0,08	42 718,94	3 417,52
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,8056	219,26	2 149,98
		Рабочий строитель среднего разряда 3,5	1-1035				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,252	325,89	82,12
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,252	1 485,17	374,26
		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3	0,264	3 383,62	893,28
10	15	Плиты опорные ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	403-6036	шт.	8	713,89	5 711,12
11	16	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	07-01-001-15	100 шт. сборных конструкций	0,06	153 917,01	9 235,01
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	24,975	227,25	5 675,57
		Рабочий строитель среднего разряда 3,8	1-1038				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,9764	325,89	644,09
		Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	021243	маш.-ч	1,9764	986,09	1 948,91
		Вибратор глубинный	111100	маш.-ч	0,1548	16,49	2,55
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,492	1 217,79	599,15
		Смазка солидол жировой марки <Ж>	101-0962	т	0,00056	63 361,02	35,48
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,000166	68 990,75	11,45
		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	102-0058	м3	0,0006	4 470,11	2,68
		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	102-0062	м3	0,003	8 180,36	24,54
		Щиты из досок толщиной 25 мм	203-0511	м2	0,339	330,94	112,19
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	401-0086	м3	0,183	4 046,58	740,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раствор готовый кладочный цементный марки 50	402-0002	м3	0,0252	3 252,82	81,97
12	17	Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4АIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	403-7954	шт.	2	17 500,46	35 000,92
13	18	Прогоны марки ПРГ 36. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	403-7956	шт.	4	4 448,30	17 793,20
14	19	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	08-01-003-07	100 м2 изолируемо й поверхности	0,0151	15 856,74	239,43
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,3201	229,86	73,58
		Рабочий строитель среднего разряда 3,9	1-1039				
		Котлы битумные передвижные 400 л	121011	маш.-ч	0,029445	526,33	15,50
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,00302	1 217,79	3,68
		Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	101-0073	т	0,000242	32 269,86	7,81
		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	101-0322	т	0,000362	51 906,50	18,79
		Мастика битумная кровельная горячая	101-0594	т	0,003624	33 118,15	120,02
		Ветошь	101-1757	кг	0,00151	33,65	0,05
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	75,0397		16 275,21
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	3,92551		1 278,69
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	78,96521		17 553,90
		Стоимость эксплуатации машин					5 824,58
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					25 891,84
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					58 921,69
		Стоимость материалов					84 813,53
		Итого прямые затраты по разделу					106 913,32
		Накладные расходы					16 911,61
		в том числе:					
		Конструкции из кирпича и блоков 122%х0,85х0,94=97% от ФОТ текущего 73,58	МДС 81-33.2004 прил.4 п.8				71,37
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105%х0,85х0,94=84% от ФОТ текущего 8928,56	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				7 499,99
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном 130%х0,85х0,94=104% от ФОТ текущего 6319,66	МДС 81-33.2004 прил.4 п.7.1				6 572,45
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском 155%х0,85х0,94=124% от ФОТ текущего 2232,1	МДС 81-33.2004 прил.4 п.7.2				2 767,80
		Сметная прибыль					9 701,20
		в том числе:					
		Конструкции из кирпича и блоков 80%х0,8х0,9=58% от ФОТ текущего 73,58	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.8				42,68
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 65%х0,8х0,9=47% от ФОТ текущего 8928,56	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1				4 196,42
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном 85%х0,8х0,9=61% от ФОТ текущего 6319,66	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.7.1				3 854,99
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском 100%х0,8х0,9=72% от ФОТ текущего 2232,1	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.7.2				1 607,11
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					133 526,13

1	2	3	4	5	6	7	8
Металлоконструкция							
15	20	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	09-03-014-01	1 т конструкций	0,1521	21 287,42	3 237,75
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,6249	211,27	2 033,45
		Рабочий строитель среднего разряда 3,2	1-1032				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,581	327,11	190,05
		Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	020403	маш.-ч	0,01521	2 355,36	35,83
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,018252	1 512,49	27,61
		Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	021244	маш.-ч	0,54756	1 338,79	733,07
		Аппарат для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	0,222066	11,10	2,46
		Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	041000	маш.-ч	0,01521	193,34	2,94
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,028899	1 217,79	35,19
		Канаты пеньковые пропитанные	101-0309	т	0,000015	267 367,18	4,01
		Кислород технический газообразный	101-0324	м3	0,18252	45,71	8,34
		Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	101-0797	т	0,000005	24 372,68	0,12
		Швеллеры N 40 из стали марки Ст0	101-1019	т	0,000295	52 602,73	15,52
		Электроды диаметром 4 мм Э42	101-1513	т	0,000067	156 124,00	10,46
		Болты с гайками и шайбами строительные	101-1714	т	0,003194	97 181,53	310,40
		Гвозди строительные	101-1805	т	0,000002	68 990,75	0,14
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	0,054756	47,12	2,58
		Растворитель марки Р-4	101-2467	т	0,000091	80 542,31	7,33
		Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	102-0023	м3	0,000157	8 834,51	1,39
		Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	113-0021	т	0,000047	83 032,07	3,90
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	201-0756	т	0,00003	70 566,48	2,12
		Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	508-0097	10 м	0,002844	313,04	0,89
16	21	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	201-0848	т	0,1521	81 151,91	12 343,21
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	9,6249		2 033,45
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	0,581		190,05
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	10,2059		2 223,50
		Стоимость эксплуатации машин					837,10
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					367,20
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					12 343,21
		Стоимость материалов					12 710,41
		Итого прямые затраты по разделу					15 580,96
		Накладные расходы					1 600,92
		в том числе:					
		Строительные металлические конструкции 90%x0,85x0,94=72% от ФОТ текущего 2223,5	МДС 81-33.2004 прил.4 п.9				1 600,92
		Сметная прибыль					1 356,34
		в том числе:					
		Строительные металлические конструкции 85%x0,8x0,9=61% от ФОТ текущего 2223,5	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.9				1 356,34
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					18 538,22
Отделка							
17	26	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	08-02-001-02	1 м3 кладки	2,81	2 203,70	6 192,42
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	14,7806	200,84	2 968,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Рабочий строитель среднего разряда 2,7	1-1027				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,9835	325,89	320,51
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,9835	1 485,17	1 460,66
		Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	102-0026	м3	0,001405	5 000,06	7,03
		Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	402-0012	м3	0,6744	2 540,81	1 713,52
		Вода	411-0001	м3	1,2364	34,51	42,67
18	27	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	402-0012	м3	-0,6744	2 540,81	-1 713,52
19	28	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100	402-0015	м3	0,6744	3 369,41	2 272,33
20	29	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	404-0005	1000 шт.	1,10716	11 193,25	12 392,72
21	30	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 50 мм (3,7+20,5+16+0,9+0,21=41,31м2)	15-01-080-01	100 м2	0,3294	181 896,65	59 916,79
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	106,2019	216,65	23 008,64
		Рабочий строитель среднего разряда 3,4	1-1034				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	3,8968	309,76	1 207,07
		Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)	030407	маш.-ч	1,363716	779,89	1 063,55
		Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	152600	маш.-ч	2,533086	1 873,52	4 745,79
		Дрели электрические	330206	маш.-ч	0,026352	19,46	0,51
		Машины шлифовальные угловые	330302	маш.-ч	0,075762	21,59	1,64
		Машины листогибочные специальные (вальцы)	330500	маш.-ч	0,06588	152,41	10,04
		Перфораторы электрические	331451	маш.-ч	6,996456	20,10	140,63
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	400004	маш.-ч	2,533086	1 853,27	4 694,49
		Заклепка СТД-985	101-1879	кг	0,001976	35,20	0,07
		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	101-1921	шт.	0,645624	353,74	228,38
		Грунтовка полимерная типа <BOLIX O>	101-2786	кг	4,186674	147,08	615,78
		Грунтовка типа <BOLIX SG>	101-2787	кг	8,373348	224,95	1 883,58
		Краска силикатная типа <BOLIX SZ>	101-2788	л	14,796648	419,17	6 202,31
		Лента ПСУЛ	101-2789	м	14,796648	23,38	345,95
		Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	101-2795	м2	44,38665	43,36	1 924,61
		Дюбель распорный с металлическим стержнем 10x120 мм	101-2796	10 шт.	39,528	27,84	1 100,46
		Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм	101-2807	шт.	0,118584	65,59	7,78
		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	101-3741	т	0,001318	63 408,01	83,57
		Дюбели для пристрелки стальные	101-3911	10 шт.	0,293166	13,08	3,83
		Клей универсальный для систем утепления типа <BOLIX WM>	113-8075	кг	274,04433	21,71	5 949,50
		Клей для приклеивания минеральной ваты типа <BOLIX ZW>	113-8076	кг	197,64	18,22	3 601,00
		Профиль цокольный AL 50 мм, длина 2500 мм	201-1301	м	1,073844	101,59	109,09
		Уголок ПВХ с стеклосеткой	201-1306	м	1,9764	26,27	51,92
		Штукатурка фасадная декоративная типа <BOLIX МРКА15DM>	402-0093	кг	131,76	31,44	4 142,53
		Вода	411-0001	м3	0,03294	34,51	1,14
22	31	Грунтовка полимерная типа <BOLIX O>	101-2786	кг	-4,186674	147,08	-615,78
23	32	Грунтовка типа <BOLIX SG>	101-2787	кг	-8,373348	224,95	-1 883,58
24	33	Краска силикатная типа <BOLIX SZ>	101-2788	л	-14,796648	419,17	-6 202,31
25	34	Клей универсальный для систем утепления типа <BOLIX WM>	113-8075	кг	-274,04433	21,71	-5 949,50
26	35	Клей для приклеивания минеральной ваты типа <BOLIX ZW>	113-8076	кг	-197,64	18,22	-3 601,00
27	36	Штукатурка фасадная декоративная типа <BOLIX МРКА15DM>	402-0093	кг	-131,76	31,44	-4 142,53
28	37	Плиты пенополистирольные М50	104-0128	м3	2,3134	6 175,92	14 287,37
29	38	Состав грунтовоочный ЛАЭС <Грунтовка укрепляющая универсальная> (0,15кг/м2)	101-4266	кг	4,941	133,19	658,09

1	2	3	4	5	6	7	8
30	39	Состав клеевой ЛАЭС <Экстра> (4кг/м2)	101-6960	кг	131,76	74,36	9 797,67
31	40	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	101-1305	т	0,165	6 492,95	1 071,34
32	41	Состав грунтовоочный ЛАЭС <Грунтовка колерующая> (0,16кг/м2)	101-4267	кг	5,2704	187,86	990,10
33	42	Покрытие фактурное для финишной отделки ЛАЭС <Классик> (2,5кг/м2)	101-6980	т	0,0824	101 075,08	8 328,59
34	43	Прим.Краска силикатная типа <BOLIX SZ>(Краска RAL 1002,9010,1005)	101-2788	л	14,8	419,17	6 203,72
35	44	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	15-01-019-05	100 м2 поверхности облицовки	0,3264	115 712,37	37 768,51
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	52,1163	221,87	11 563,04
		Рабочий строитель среднего разряда 3,6	1-1036				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,5386	256,41	138,10
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,026112	995,11	25,98
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	030954	маш.-ч	0,088128	470,54	41,47
		Растворосмесители передвижные 65 л	110901	маш.-ч	0,42432	270,13	114,62
		Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	101-0258	м2	32,64	676,07	22 066,92
		Ветошь	101-1757	кг	0,1632	33,65	5,49
		Клей для облицовочных работ водостойкий <Плюс> (сухая смесь)	101-1776	т	0,1224	25 432,93	3 112,99
		Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	402-0071	т	0,01632	50 705,87	827,52
		Вода	411-0001	м3	0,303552	34,51	10,48
36	45	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	101-0258	м2	-32,64	676,07	-22 066,92
37	46	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, темно-серые (RAL 7039)	101-5601	м2	32,64	908,51	29 653,77
38	48	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	12-01-010-01	100 м2 покрытия	0,0945	77 507,09	7 324,43
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	10,6549	206,06	2 195,55
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0189	325,89	6,16
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,0189	1 485,17	28,07
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,006615	1 217,79	8,06
		Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	101-0195	т	0,000378	74 637,61	28,21
		Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	101-0795	т	0,001134	51 791,86	58,73
		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	101-1875	т	0,073899	67 738,48	5 005,81
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	183,7537		39 735,77
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	5,4378		1 671,84
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	189,1915		41 407,61
		Стоимость эксплуатации машин					12 335,51
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					59 130,87
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					39 480,56
		Стоимость материалов					98 611,43
		Итого прямые затраты по разделу					150 682,71
		Накладные расходы					35 474,17
		в том числе:					
		Конструкции из кирпича и блоков 122%х0,85х0,94=97% от ФОТ текущего 3289,05	МДС 81-33.2004 прил.4 п.8				3 190,38
		Кровли 120%х0,85х0,94=96% от ФОТ текущего 2201,71	МДС 81-33.2004 прил.4 п.12				2 113,64

1	2	3	4	5	6	7	8
	Отделочные работы 105% \times 0,85 \times 0,94=84% от ФОТ текущего 35916,85		МДС 81-33.2004 прил.4 п.15				30 170,15
	Сметная прибыль						17 309,19
	в том числе:						
	Конструкции из кирпича и блоков 80% \times 0,8 \times 0,9=58% от ФОТ текущего 3289,05		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.8				1 907,65
	Кровли 65% \times 0,8 \times 0,9=47% от ФОТ текущего 2201,71		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.12				1 034,80
	Отделочные работы 55% \times 0,8 \times 0,9=40% от ФОТ текущего 35916,85		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.15				14 366,74
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						203 466,07
	Итого по акту						
	Оплата труда рабочих			чел.-ч	282,6319		60 756,44
	Оплата труда машинистов			чел.-ч	10,40831		3 257,99
	Фонд оплаты труда			чел.-ч	293,04021		64 014,43
	Стоимость эксплуатации машин						19 468,74
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						86 994,82
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						110 745,46
	Стоимость материалов						197 740,28
	Итого прямые затраты по акту						277 965,46
	Накладные расходы						56 075,96
	в том числе:						
	Конструкции из кирпича и блоков 122% \times 0,85 \times 0,94=97% от ФОТ текущего 4206,36		МДС 81-33.2004 прил.4 п.8				4 080,17
	Строительные металлические конструкции 90% \times 0,85 \times 0,94=72% от ФОТ текущего 2223,5		МДС 81-33.2004 прил.4 п.9				1 600,92
	Кровли 120% \times 0,85 \times 0,94=96% от ФОТ текущего 2201,71		МДС 81-33.2004 прил.4 п.12				2 113,64
	Отделочные работы 105% \times 0,85 \times 0,94=84% от ФОТ текущего 35916,85		МДС 81-33.2004 прил.4 п.15				30 170,15
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% \times 0,85 \times 0,94=84% от ФОТ текущего 8928,56		МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1				7 499,99
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном 130% \times 0,85 \times 0,94=104% от ФОТ текущего 6319,66		МДС 81-33.2004 прил.4 п.7.1				6 572,45
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском 155% \times 0,85 \times 0,94=124% от ФОТ текущего 2232,1		МДС 81-33.2004 прил.4 п.7.2				2 767,80
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% \times 0,85 \times 0,94=64% от ФОТ текущего 1985,69		МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2				1 270,84
	Сметная прибыль						29 491,51
	в том числе:						
	Конструкции из кирпича и блоков 80% \times 0,8 \times 0,9=58% от ФОТ текущего 4206,36		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.8				2 439,69
	Строительные металлические конструкции 85% \times 0,8 \times 0,9=61% от ФОТ текущего 2223,5		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.9				1 356,34
	Кровли 65% \times 0,8 \times 0,9=47% от ФОТ текущего 2201,71		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.12				1 034,80
	Отделочные работы 55% \times 0,8 \times 0,9=40% от ФОТ текущего 35916,85		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.15				14 366,74

1	2	3	4	5	6	7	8
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 65%х0,8х0,9=47% от ФОТ текущего 8928,56		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1				4 196,42
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном 85%х0,8х0,9=61% от ФОТ текущего 6319,66		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.7.1				3 854,99
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском 100%х0,8х0,9=72% от ФОТ текущего 2232,1		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.7.2				1 607,11
	Земляные работы, выполняемые ручным способом 45%х0,8х0,9=32% от ФОТ текущего 1985,69		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2				635,42
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						363 532,93
	Итого с коэффициентом приведения к договорной цене						367 791,93
	ВСЕГО ПО АКТУ						367 791,93

Подрядчик

ИП Бухарова Надежда Евгеньевна



/ Бухарова Н. Е. /

Заказчик

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области
И. о. руководителя



/ Назаров С. А. /

Примечание: Акт составлен для упрощенной системы налогообложения

		Код	
		0322005	
Инвестор	Форма по ОКУД по ОКПО		
(организация, адрес, телефон, факс)			
Заказчик	по ОКПО	60264627	
(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик	по ОКПО	0135003350	
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка	Устройство входной группы и малых архитектурных форм на общественной территории: Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье (3 ЭТАП)		
(наименование, адрес)			
Объект	Малые архитектурные формы. Дополнительные работы.		
(наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	
		17МК-УГ/2021	
		дата	
		23	08 2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-6	08/11/2021	04/11/2021	08/11/2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по по-рядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Оборудование с учетом монтажа и доставки							
1	2	Резиновая 3D фигура Цена:12000/1,2=10000/4,32=2314,81	Прайс стр.1	шт	1	12 000,00	12 000,00
2	3	Ограждение с двумя стойками Цена:5940/1,2=4950/4,32=1145,83	Прайс стр.1	шт	30	5 940,00	178 200,00
Итого по разделу							
Стоимость материалов, не учтенных в расценках							190 200,00
Стоимость материалов							190 200,00
Итого прямые затраты по разделу							190 200,00
Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью							190 200,00
Итого по акту							
Оплата труда рабочих				чел.-ч			
Оплата труда машинистов				чел.-ч			
Стоимость материалов, учтенных в расценках							
Стоимость материалов, не учтенных в расценках							190 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов						190 200,00
	Итого прямые затраты по акту						190 200,00
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						190 200,00
	Итого с коэффициентом приведения к договорной цене						192 428,30
	ВСЕГО ПО АКТУ						192 428,30

Подрядчик
ИП Бухарова Надежда Евгеньевна



Бухарова Н. Е. /

Заказчик

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области
И. о. руководителя



/ Назаров С. А. /

Примечание: Акт составлен для упрощенной системы налогообложения.

Оплату необходимо произвести до 22 ноября 2021 г.



АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	БИК	044525974
Банк получателя	Сч. №	30101810145250000974
ИНН 631625977220	Сч. №	40802810600001560719
ИП БУХАРОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА		
Получатель		

Счет на оплату № 6860928270 от 08 ноября 2021 г.

Поставщик: ИП БУХАРОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА, ИНН 631625977220, 443096, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛ. Г САМАРА, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д 36, КВ 71

Покупатель: ФУ Администрации М Р Волжский(МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области, лс 933.09.004.0), ИНН 6367061249, КПП 636701001

№	Товары (работы, услуги)	кол-во	Ед.	НДС	Цена	Сумма
1	"устройство входной группы и малых архитектурных форм на общественной территории: Сквер, расположенный по адресу : Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье (3 этап)"	1	усл. шт	Без НДС	560 220,23	560 220,23

Всего наименований на сумму 560 220,23 руб.

Итого к оплате:

560 220,23

Пятьсот шестьдесят тысяч двести двадцать рублей двадцать три копейки

Руководитель



Бухгалтер



TINKOFF

Создано при помощи business.tinkoff.ru

АО «Тинькофф Банк», официальный сайт, лицензия ЦБ РФ № 2673