

ИНВЕТОР <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	Форма по ОКУД	Код	
	по ОКПО	0322001	
	по ОКПО	60264627	
		39299707	
ЗАКАЗЧИК <i>(Генподрядчик)</i> МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	по ОКПО	60264627	
ПОДРЯДЧИК <i>(Субподрядчик)</i> ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3 Телефон: 89171012827 <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	по ОКПО	39299707	
СТРОЙКА <i>(наименование, адрес)</i> Устройство тротуарного покрытия общественной территории: "Благоустройство территории СДК с. Дубовый Умет"	Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	№ 38	
	дата	21.09.2021г	
	Вид операции		
	Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	Ф3-1	30/09/2021	с по 21/09/2021 30/09/2021

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:					
Устройство тротуарного покрытия общественной территории:					
"Благоустройство территории СДК с. Дубовый Умет"					
1	Дубовый Умет, Волжского района Самарской области, ул. Советская, д.120, факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б	Акт №1	432 824,98	432 824,98	432824,98
	Итого		432 824,98	432 824,98	432824,98
	НДС 20%		86564,99	86564,99	86565,00
	с учетом НДС		519389,97	519389,97	519 389,98

Заказчик (застройщик, генподрядчик) И.о. руководителя

С.А.Назаров

Подрядчик (субподрядчик) Директор

А.В.Пименов

		Форма по ОКУД	Код	
		по ОКПО	0322005	
ИНВЕТОР	(организация, адрес, телефон, факс)			
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области. Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б		по ОКПО	60264627	
ЗАКАЗЧИК (генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
ООО "Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3 Телефон: 89171012827		по ОКПО	39299707	
ПОДРЯДЧИК (субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)			
Устройство тротуарного покрытия общественной территории: "Благоустройство территории СДК с. Дубовый Умет" (наименование, адрес)				
СТРОЙКА				
Устройство тротуарного покрытия общественной территории: "Благоустройство территории СДК с. Дубовый Умет" (наименование)				
ОБЪЕКТ				
		Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер	№38	
		дата	21.09.2021г	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-1	30/09/2021	21/09/2021	30/09/2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

519389,98 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство тротуарной плитки -170м2							
1	1	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	27-04-016-04	1000 м2	0,0755	<u>778,31</u> 219,94	<u>58,76</u> 16,61
2	2	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2	01.7.12.05-1 018	м2	82,9	9,14	757,71
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (п.3.69 прил.27.3 сб.№27) Эксплуатация машин (стоимость) 5268,76x0,65=3424,69	27-04-001-04	100 м3	0,3108	<u>3615,01</u> 173,23	<u>1123,55</u> 53,84
4	4	Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	02.2.05.04-1 607	м3	39,16	116,61	4566,45
5	5	Устройство бетонной подготовки (бетонирование основания)	06-01-001-01	100 м3	0,091	<u>3528,33</u> 1053,00	<u>321,08</u> 95,82
6	6	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	12,344	592,76	7317,03
7	7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	06-03-004-12	т	0,416	<u>418,83</u> 102,78	<u>174,23</u> 42,76
8	8	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	08.4.03.03-0 030	т	0,416	8102,64	3370,7
9	9	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	27-07-005-02	10 м2	17,03	<u>131,85</u> 115,17	<u>2245,41</u> 1961,35

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	Песок природный II класс, средний, круглые сита	02.3.01.02-1 012	м3	-0,85	59,99	-50,99
11	11	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %	04.3.02.13-0 004	м3	8,51	295,80	2517,26
12	12	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	05.2.02.21-0 026	м2	85	88,91	7557,35
13	13	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная	05.2.02.21-0 025	м2	85	97,00	8245
14	14	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	27-02-010-02	100 м	0,98	<u>4353,58</u> 590,51	<u>4266,51</u> 578,7
15	15	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	04.1.02.05-0 006	м3	-0,5782	592,76	-342,73
16	16	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	04.3.01.09-0 014	м3	-0,0588	519,80	-30,56
17	17	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (0,5782м3 x 0,86 = 0,4973м3)	04.1.02.05-0 006	м3	0,4973	592,76	294,78
18	18	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (0,0588м3 x 0,33=0,0194м3)	04.3.01.09-0 014	м3	0,0194	519,80	10,08
19	19	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	05.2.03.03-0 031	шт	98	22,36	2191,28
Прямые затраты по разделу "Устройство тротуарной плитки -170м2" с учетом коэффициентов							<u>44592,9</u> 2749
Накладные расходы							3996,25
Автомобильные дороги 142% от ФОТ=2694		МДС 81-33.2004 прил.4 п.21					3825,49
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=163		МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1					170,76
Сметная прибыль							2271,6
Автомобильные дороги 81% от ФОТ=2694		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,					2182,15
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ=163		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,					89,45
Итого по разделу "Устройство тротуарной плитки -170м2"							50860,75
Итого прямые затраты по акту							<u>44592,9</u> 2749
Накладные расходы							3996,25
Автомобильные дороги 142% от ФОТ=2694		МДС 81-33.2004 прил.4 п.21					3825,49
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=163		МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1					170,76
Сметная прибыль							2271,6
Автомобильные дороги 81% от ФОТ=2694		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,					2182,15
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55% от ФОТ=163		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1,					89,45
Итого по акту							50860,75
Инд.изм. сметной стоимости на 1 квартал 2021г. СМР 8,51, Оборудование 4,51, Прочие 11,95 Письмо Минстроя РФ от12.02.2021г №5363							432824,98

1	2	3	4	5	6	7	8
	Налоги						86565
	НДС 20%						519389,98
	Итого						519389,98
	Возврат материалов						
	Всего по акту						519389,98



Сдал : Директор

М.П.

А.В.Пименов

Принял : И.о. руководителя

М.П.



С.А.Назаров

ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Нижний Новгород		БИК	042202847
Банк получателя		Сч. №	30101810300000000847
ИНН 6312197586	КПП 631201001	Сч. №	40702810423000049797
ООО "Морган-Инжиниринг"			
Получатель			

Счет на оплату № 45 от 30 сентября 2021 г.

Поставщик ООО "Морган-Инжиниринг", ИНН 6312197586, КПП 631201001, 443031, Самарская (Исполнитель) обл, Самара г, Демократическая ул, дом № 53А, комната 3

Покупатель УФК по Самарской области (МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области (Заказчик): л/с 933080040; 93309004), ИНН 6367061249, КПП 636701001, 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, Советская ул, дом 120

Основание: Муниципальный контракт № 38 от 21.09.2021

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выполнение работ по устройству тротуарного покрытия общественной территории "Благоустройство территории СДК с.Дубовый Умет"		шт	519 389,98	519 389,98

Итого: 519 389,98
В том числе НДС 20%: 86 565,00
Всего к оплате: 519 389,98

Всего наименований 1, на сумму 519 389,98 руб.


Пятьсот девятнадцать тысяч триста восемьдесят девять рублей 98 копеек

Руководитель

Пименов А. В.

Бухгалтер

Пименов А. В.



Счет-фактура № 62
Исправление №

ОТ 30 сентября 2021 г.
ОТ (1)

Продавец: ООО "Морган-Инжиниринг"
Адрес: 443031, Самарская обл., Самара г. Демократическая ул. дом № 53А, комната 3
ИНН/КПП продавца: 6312197586/631201001
Грузоотправитель и его адрес: _____
Грузополучатель и его адрес: _____
К платежно-расчетному документу № _____ от _____ г.
Документ об отпуске № п/п 1 №27 от 30.09.2021 г.

Покупатель: _____ (2)
Адрес: _____ (2а)
ИНН/КПП покупателя: _____ (2б)
Валюта: наименование код _____ (3)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): _____ (4)
_____ (5)
_____ (5а)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Кол-во (число, объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	
			основное обозначение (национальное)	дополнительное										
1	Выполнение работ по устройству гравюрного покрытия общественной территории "Благоустройство территории СДК с.Дубовый Умет"	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
							432 824,98	без акциза 20%		86 565,00	519 389,98			
Всего к оплате (9)							432 824,98	X		86 565,00	519 389,98			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ Пименов А. В. (ф.и.о.)
Исполнитель _____ Пименов А. В. (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ Пименов А. В. (ф.и.о.)
Исполнитель _____ Пименов А. В. (ф.и.о.)
_____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
_____ (подпись) _____ (ф.и.о.)