

ИНВЕТОР

(организация, адрес, телефон, факс)

Муниципальное бюджетное учреждение
"Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, ул.Советская, 120

ЗАКАЗЧИК

Факс: 7-846-2603324

(Генподряд

(организация, адрес, телефон, факс)

Индивидуальный предприниматель Бухарова Надежда Евгеньевна, Самарская обл. г. Самара,

ПОДРЯДЧИ

ул.Первомайская, д.36, кв.71

(Субподряд

(организация, адрес, телефон, факс)

Благоустройство общественной территории: Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье (3 ЭТАП)

СТРОЙКА

(наименование, адрес)

Форма по ОКУД по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код	
0322001	
60264627	
0135003350	
5МК-УГ/2021	
18	02
	2021

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
ФЗ-4	10.08.2021	24.07.2021	10.08.2021

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :					
1	Покрытия. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье	АКТ-1,2,4	4780192,99	4780192,99	3490440,87
2	Наружное освещение сквера. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье	АКТ-3	439830,32	439830,32	
	Итого		5220023,31	5220023,31	3490440,87
	Сумма НДС		-	-	-
	Всего с учетом НДС		5220023,31	5220023,31	3490440,87

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Бухарова Надежда Евгеньевна

Бухарова Н. Е. /

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области

И. о. руководителя

/Назаров С.А. /



Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс) Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, ул.Советская, 120 Факс: 7-846-2603324	Форма по ОКУД	Код		
		по ОКПО	0322005		
Заказчик (генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) Евгеньевна, Самарская обл. г. Самара, ул. Первомайская, д.36, кв.71	по ОКПО	60264627		
Подрядчик (субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0135003350		
Стройка	Благоустройство общественной территории: Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье (3 ЭТАП) (наименование, адрес)				
Объект	Покрытия. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье (наименование)				
	Вид деятельности по ОКДП				
	Договор подряда (контракт)	номер	5МК-УГ/2021		
		дата	18	02	2021
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-4	10.08.2021	24.07.2021	10.08.2021

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 3490440,87 руб.

по по-рядку	поз. по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Тротуар Тип 2 (2 102,86м2)							
1	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина слоя 10 см)	27-04-001-01	100 м3	2,0179	39 878,30	80 470,43
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	31,7214	193,72	6 145,07
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	28,0085	309,33	8 663,87
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	8,656791	995,11	8 614,46
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	3,571683	2 891,30	10 326,81
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	14,286732	3 679,35	52 565,89
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	1,493246	1 654,12	2 470,01
		Вода	411-0001	м3	10,0895	34,51	348,19
2	2	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3	221,7614	819,40	181 711,29
3	3	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2	20,179	9 677,19	195 275,99
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	529,497	204,32	108 186,83
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	63,9674	266,40	17 040,92
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	23,20585	995,11	23 092,37
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	29,86492	1 492,71	44 579,66
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	10,89666	1 654,12	18 024,38
		Вода	411-0001	м3	40,358	34,51	1 392,75
4	4	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 5(3)-10 мм	408-0025	м3	20,179	1 373,82	27 722,31

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 10-20 мм	408-0026	м3	30,268	1 333,20	40 353,30
6	6	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм	408-0027	м3	300,665	1 115,96	335 530,11
7	7	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до толщ. 10 см К=-2 к ОТ = -2 к ЭМ = -2 к ЗТ , = -2 к ЗТМ = -2 к М = -2	27-07-002-02	100 м2 дорожек и тротуаров	20,179	- 419,69	- 8 468,87
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	-21,7933	204,32	- 4 452,81
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	-4,0358	242,84	- 980,05
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	-4,0358	995,11	- 4 016,06
8	8	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм	408-0027	м3	-60,536	1 115,96	-67 555,75
9	9	Розлив вяжущих материалов (0,6л/м2)	27-06-026-01	1 т	1,2123	20 799,24	25 214,92
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,8001	261,34	209,10
		Автогудронаторы 3500 л	120101	маш.-ч	0,400059	1 341,08	536,51
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	1,248669	19 763,77	24 678,41
10	10	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	27-07-001-01	100 м2 покрытия	20,179	40 128,52	809 753,17
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	305,1065	224,47	68 487,26
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,009	276,05	278,53
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,40358	1 512,49	610,41
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,60537	995,11	602,41
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	17,15215	635,09	10 893,16
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,40358	1 217,79	491,48
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	1,21074	19 763,77	23 928,79
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	10,0895	831,58	8 390,23
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	144,07806	4 833,14	696 349,43
11	11	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-144,0781	4 833,14	- 696 349,63
12	12	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 толщ. 5 см К=4 к ОТ = 4 к ЭМ = 4 к ЗТ = 4 к ЗТМ = 4 к М = 4	27-07-001-02	100 м2 покрытия	20,179	25 831,13	521 246,36
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	187,2611	224,47	42 034,50
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	11,30024	635,09	7 176,67
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	97,66636	4 833,14	472 035,19
13	13	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-97,6664	4 833,14	- 472 035,38
14	14	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	410-0009	т	241,7445	3 419,92	826 746,85
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	1031,7927		220 400,85
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	89,7492		25 212,37
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	1121,5419		245 613,22
		Стоимость эксплуатации машин					175 968,16
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					1 227 122,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					176 123,10
		Стоимость материалов					1 403 246,09
		Итого прямые затраты по разделу					1 799 615,10
		Накладные расходы					277 542,94
		в том числе:					
		Автомобильные дороги	МДС 81-				277 542,94
		142%×0,85×0,94=113% от ФОТ текущего	33.2004 прил.4				
		245613,22	п.21				
		Сметная прибыль					167 016,99
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 95%×0,8×0,9=68% от	Письмо АП-				167 016,99
		ФОТ текущего 245613,22	5536/06 прил.1				
			п.21				
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					2 244 175,03
		Покрытие детских и спортивных площадок "Мастерфайбер" Тип 7 (3289,8м2)					
15	26	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщина слоя 10 см)	27-04-001-01	100 м3	2,603	39 878,30	103 803,22
				материала основания (в плотном теле)			
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	40,9192	193,72	7 926,87
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	36,1296	309,33	11 175,97
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	11,16687	995,11	11 112,26
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	4,60731	2 891,30	13 321,12
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	18,42924	3 679,35	67 807,62
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	1,92622	1 654,12	3 186,20
		Вода	411-0001	м3	13,015	34,51	449,15
16	27	Песок природный для строительных работ очень мелкий	408-0125	м3	286,33	819,40	234 618,80
17	28	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2	26,03	9 677,19	251 897,23
				дорожек и тротуаров			
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	683,0272	204,32	139 556,12
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	82,5151	266,40	21 982,02
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	29,9345	995,11	29 788,12
		Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	120906	маш.-ч	38,5244	1 492,71	57 505,76
		Машины поливомоечные 6000 л	121601	маш.-ч	14,0562	1 654,12	23 250,64
		Вода	411-0001	м3	52,06	34,51	1 796,59
18	29	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 5(3)-10 мм	408-0025	м3	26,03	1 373,82	35 760,53
19	30	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 10-20 мм	408-0026	м3	39,045	1 333,20	52 054,79
20	31	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм	408-0027	м3	387,844	1 115,96	432 818,39
21	32	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до толщ. 10 см К=-2 к ОТ = -2 к ЭМ = -2 к ЗТ = -2 к ЗТМ = -2 к М = -2	27-07-002-02	100 м2	26,03	419,69	-10 924,47
				дорожек и тротуаров			
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	-28,1124	204,32	-5 743,93
		Рабочий строитель среднего разряда 2,9	1-1029				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	-5,206	242,84	-1 264,23
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	-5,206	995,11	-5 180,54
22	33	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм	408-0027	м3	-69,801	1 115,96	-77 895,12
23	34	Розлив вяжущих материалов (0,6л/м2)	27-06-026-01	1 т	1,562	20 799,24	32 488,41
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,0309	261,34	269,42
		Автогудронаторы 3500 л	120101	маш.-ч	0,51546	1 341,08	691,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	1,60886	19 763,77	31 797,14
24	35	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	27-07-001-01	100 м2 покрытия	26,03	40 128,52	1 044 545,05
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	393,5736	224,47	88 345,47
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,3015	276,06	359,29
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,5206	1 512,49	787,40
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	0,7809	995,11	777,08
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	22,1255	635,09	14 051,68
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,5206	1 217,79	633,98
		Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	101-1561	т	1,5618	19 763,77	30 867,06
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	13,015	831,58	10 823,01
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	185,8542	4 833,14	898 259,37
25	36	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-185,8542	4 833,14	- 898 259,37
26	37	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	27-07-001-02	100 м2 покрытия	26,03	12 915,57	336 192,15
		толщ. 4 см К=2 к ОТ = 2 к ЭМ = 2 к ЗТ = 2 к ЗТМ = 2 к М = 2					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	120,7792	224,47	27 111,31
		Рабочий строитель среднего разряда 3,7	1-1037				
		Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	122801	маш.-ч	7,2884	635,09	4 628,79
		Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	62,9926	4 833,14	304 452,05
27	38	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-62,9926	4 833,14	- 304 452,05
28	39	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко- и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	410-0011	т	248,8468	3 755,84	934 628,77
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	1210,1868		257 195,84
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	115,7711		32 522,47
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	1325,9579		289 718,31
		Стоимость эксплуатации машин					222 361,38
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					1 278 444,37
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					409 274,74
		Стоимость материалов					1 687 719,11
		Итого прямые затраты по разделу					2 167 276,33
		Накладные расходы					327 381,69
		в том числе:					
		Автомобильные дороги	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				327 381,69
		142%×0,85×0,94=113% от ФОТ текущего					
		289718,31					
		Сметная прибыль					197 008,45
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 95%×0,8×0,9=68% от ФОТ текущего 289718,31	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21				197 008,45
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					2 691 666,47
		Итого по акту					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	2241,9795		477 596,69
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	205,5203		57 734,84
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	2447,4998		535 331,53
		Стоимость эксплуатации машин					398 329,54
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					2 505 567,36


1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						585 397,84
	Стоимость материалов						3 090 965,20
	Итого прямые затраты по акту						3 966 891,43
	Накладные расходы						604 924,63
	в том числе:						
	Автомобильные дороги		МДС 81-				604 924,63
	142%×0,85×0,94=113% от ФОТ текущего		33.2004 прил.4				
	535331,53		п.21				
	Сметная прибыль						364 025,44
	в том числе:						
	Автомобильные дороги 95%×0,8×0,9=68% от		Письмо АП-				364 025,44
	ФОТ текущего 535331,53		5536/06 прил.1				
			п.21				
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						4 935 841,50
	Временные здания и сооружения						74 037,62
	Средства на строительство и разборку титул.врем.зданий и сооружений 1,5% ГСН 81-05-01-2001 п 4.1.3						
	Итого						5 009 879,12
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты						100 197,58
	2% МДС 81-35.2004 п.4.96						
	Итого						5 110 076,70
	Итого с коэффициентом понижения K=0,88869188273						4 541 283,68
	Итого с коэффициентом понижения K=0,7686022531						3 490 440,87
	ВСЕГО ПО АКТУ						3 490 440,87

Подрядчик
ИП Бухарова Надежда Евгеньевна



/ Бухарова Н. Е. /

Заказчик
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление И. о. руководителя»



/ Назаров С. А. /

Примечание: Акт составлен для упрощенной системы налогообложения

Васильев С.А.

Басукина Надежда
М. Бронченко А.С.



АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		БИК	044525974
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000974
ИНН 631625977220		Сч. №	40802810600001560719
ИП БУХАРОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА			
Получатель			

Счет на оплату № 259832652 от 10 августа 2021 г.

Поставщик: ИП БУХАРОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА, ИНН 631625977220, 443096, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛ, Г САМАРА, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д 36, КВ 71 ,

Покупатель:

№	Товары (работы, услуги)	кол-во	Ед.	НДС	Цена	Сумма
1	«Благоустройство общественной территории: Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье (3 ЭТАП)	1	усл. шт	Без НДС	3 490 440,87	3 490 440,87

Всего наименований на сумму 3 490 440,87 руб.

Итого к оплате:

3 490 440,87

Три миллиона четыреста девяносто тысяч четыреста сорок рублей
восемьдесят семь копеек

Руководитель



Бухгалтер



TINKOFF

Создано при помощи business.tinkoff.ru

АО «Тинькофф Банк», официальный сайт, лицензия ЦБ РФ № 2673