

ИНВЕТОР

(организация, адрес, телефон, факс)

Муниципальное бюджетное учреждение
"Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района
Самарской области, 443530, Самарская обл,
Волжский р-н, Дубовый Умет с, ул.Советская, 120

ЗАКАЗЧИК Факс: 7-846-2603324

(Генподряд (организация, адрес, телефон, факс))

Индивидуальный предприниматель Бухарова
Надежда Евгеньевна, Самарская обл. г. Самара,
ПОДРЯДЧИ ул.Первомайская, д.36, кв.71

(Субподряд (организация, адрес, телефон, факс))

Благоустройство общественной территории: Сквер,
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район,
СТРОЙКА с.п. Черноречье (2 этап)

(наименование, адрес)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

0322001

по ОКПО

60264627

по ОКПО

0135003350

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

24МК-УГ/2020

дата

04

09

2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
ФЗ-1	30/09/2020	04/09/2020	30/09/2020

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6

Всего работ и затрат, включаемых в
стоимость работ в том числе :


1	Вертикальная планировка, Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье	АКТ-1	2710310,02	2710310,02	2710310,02
		Итого	2710310,02	2710310,02	2710310,02
		Сумма НДС	-	-	-
		Всего с учетом НДС	2710310,02	2710310,02	2710310,02

Заказчик: Индивидуальный предприниматель Бухарова Надежда
Евгеньевна

Подрядчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства»
Волжского района Самарской области

И. о. руководителя

Солдатов М. В. /



Инвестор		Форма по ОКУД	Код		
(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	О322005		
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, ул.Советская, 120		по ОКПО	60264627		
Заказчик (генподрядчик)		по ОКПО	0135003350		
Индивидуальный предприниматель Бухарова Надежда Евгеньевна, Самарская обл. г. Самара, ул. Первомайская, д.36, кв.71		по ОКПО			
Подрядчик (субподрядчик)		по ОКПО			
Стройка		Вид деятельности по ОКДП			
Благоустройство общественной территории: Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье (2 этап)		Договор подряда (контракт)			
(наименование, адрес)		номер	24МК-УГ/2020		
		дата	04	09	2020
Объект		Вид операции			
Вертикальная планировка, Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п.Черноречье					
(наименование)					

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-1	30/09/2020	04/09/2020	30/09/2020

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 2710310,02 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Вертикальная планировка (работы по разработке траншеи под туалет и обратная засыпка учтены в смете 02-01-01)					
1	1	Плодородный грунт вывоз.п.7,6. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), говпла говнтов 1	01-01-031-01	1000 м3 грунта	0,8044	17 178,52	13 818,40
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	7,7866	325,89	2 537,58
		Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.)	070150	маш.-ч	7,786592	1 774,64	13 818,40
2	2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, говпла говнтов 1	01-01-013-13	1000 м3 грунта	0,8044	57 998,01	46 653,61
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	9,8941	188,51	1 865,14
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	28,7412	325,89	9 366,47
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0.5 м3	060247	маш.-ч	21,927944	1 657,35	36 342,28
		Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	070149	маш.-ч	6,813268	1 235,84	8 420,11
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	0,024132	1 080,80	26,08

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км, I класс груза (804,4*1,2=965,28т)	03-21-01-015	1 т груза	965,28	200,77	193 799,27
4	4	Работа на отвале, группа грунтов 1	01-01-016-01	1000 м3 грунта	0,8044	4 711,80	3 790,18
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,4052	188,51	453,40
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,6223	325,90	854,61
		Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	070149	маш.-ч	2,622344	1 235,84	3 240,80
		Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	400051	маш.-ч	0,056308	1 395,73	78,59
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	0,016088	1 080,80	17,39
5	5	Плодородный грунт п.7,а.Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	01-01-031-01	1000 м3 грунта	1,1226	17 178,52	19 284,60
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	10,8668	325,89	3 541,38
		Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.)	070150	маш.-ч	10,866768	1 774,64	19 284,60
6	6	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-01 до 50м. К=4 к ОТ = 4 к ЭМ = 4 к ЗТ = 4 к ЗТМ = 4 к М = 4	01-01-031-09	1000 м3 грунта	1,1226	57 782,28	64 866,39
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	36,5519	325,89	11 911,90
		Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.)	070150	маш.-ч	36,551856	1 774,64	64 866,39
7	7	Выемка грунта под корыта п.2,б,в,г,д,е,ж,з. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2	01-01-031-02	1000 м3 грунта	3,525	19 521,04	68 811,67
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	38,775	325,89	12 636,38
		Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.)	070150	маш.-ч	38,775	1 774,64	68 811,67
8	8	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02 добавить до 50 м К=4 к ОТ = 4 к ЭМ = 4 к ЗТ = 4 к ЗТМ = 4 к М = 4	01-01-031-10	1000 м3 грунта	3,525	65 590,69	231 207,20
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	130,284	325,89	42 458,25
		Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.)	070150	маш.-ч	130,284	1 774,64	231 207,20
9	9	Недостаток грунта. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (15544-3973+1157,1(10%коэф уплотнения по проекту)=12728 1м3)	01-01-013-14	1000 м3 грунта	7,143	70 821,16	505 875,52
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	107,7164	188,51	20 305,62
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	311,5777	325,89	101 540,06
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3	060247	маш.-ч	237,71904	1 657,35	393 983,65
		Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	070149	маш.-ч	73,85862	1 235,84	91 277,44
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	0,28572	1 080,80	308,81
10	10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км, I класс груза (7143,01*1,84=13143,13т)	03-21-01-015	1 т груза	13143,1	200,77	2 638 740,19

Стр. 3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50%х0,8х0,9=36% от ФОТ текущего		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1				89 725,99
	249238.85						
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						4 244 506,18
	Итого с коэффициентом приведения к договорной цене K=0,6260249302						2 657 166,69
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%						53 143,33
	Итого						2 710 310,02
	ВСЕГО ПО АКТУ						2 710 310,02


Подрядчик

ИП Бухарова Надежда Евгеньевна

Заказчик

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области

И. о. руководителя

 / Солдатов М. В. /

Примечание: Акт составлен для упрощенной системы налогообложения.

