

ИНВЕТОР		Форма по ОКУД	Код	
(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	0322005	
ЗАКАЗЧИК		по ОКПО	60264627	
(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	39299707	
ПОДРЯДЧИК		по ОКПО		
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО		
СТРОЙКА		Вид деятельности по ОКДП		
(наименование, адрес)		Договор подряда (контракт)		
ОБЪЕКТ		номер	№36	
(наименование)		дата	21.09.2021г	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-1	30/09/2021	21/09/2021	30/09/2021

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

577399,34 руб.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство асфальтового покрытия - 330,92м2							
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	01-01-013-08	1000 м3	0,16546	3111,64 76,75	514,85 12,7
2	2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	03-21-01-020	1 т груза	250,81	15,35	3849,93
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Н=0,35м	27-04-001-01	100 м3	1,326365	3390,48 115,49	4497,01 153,18
4	4	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм -до 5% по массе	02.3.01.02-0 013	м3	145,95385	45,92	6702,2
5	5	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	27-07-002-01	100 м2	3,958	660,15 205,58	2612,87 813,69
6	6	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	02.2.05.04-1 767	м3	68,93	91,50	6307,1
7	7	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.15см) К=3 Эксплуатация машин (стоимость)	27-07-002-02	100 м2	3,958	40,71 13,71	161,13 54,26


1	2	3	4	5	6	7	8
		9х3=27 Оплата труда 4,57х3=13,71 Затраты труда 0,54х3=1,62 Затраты труда машинистов 0,1х3=0,3					
8	8	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	02.2.05.04-1 767	м3	17,8333	91,50	1631,75
9	9	Розлив вяжущих материалов	27-06-026-01	т	0,2865	39,10	11,2
10	10	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	01.2.01.01-0 019	т	0,29509	1690,00	498,7
11	11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	27-06-029-01	1000 м2	0,33087	<u>8536,13</u> 182,32	<u>2824,35</u> 60,32
12	12	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	04.2.01.01-0 051	т	31,66264	483,02	15293,69
13	13	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-029-01 (до толщ.6,0см) Эксплуатация машин (стоимость) 254,89х4=1019,56 Оплата труда 3,29х4=13,16 Затраты труда 0,35х4=1,4 Затраты труда машинистов 0,47х4=1,88	27-06-030-01	1000 м2	0,33087	<u>1044,48</u> 13,16	<u>345,59</u> 4,35
14	14	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	04.2.01.01-0 051	т	16,05	483,02	7752,47
		Прямые затраты по разделу "Устройство асфальтового покрытия - 330,92м2" с учетом коэффициентов					53002,84 1099
		Накладные расходы					2258,61 2186
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=1539	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				72,61
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от ФОТ=76	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1				1279,81
		Сметная прибыль					1246,95
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ=1539	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				32,86
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ=76	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1,				56541,26
		Итого по разделу "Устройство асфальтового покрытия - 330,92м2"					53002,84 1099
		Итого прямые затраты по акту					2258,61 2186
		Накладные расходы					2258,61 2186
		Автомобильные дороги 142% от ФОТ=1539	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21				72,61
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от ФОТ=76	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1				1279,81
		Сметная прибыль					1246,95
		Автомобильные дороги 81% от ФОТ=1539	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21,				32,86
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 43% от ФОТ=76	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1,				56541,26
		Итого по акту					481166,12
		Инд.изм. сметной стоимости на 1 квартал 2021г. СМР 8,51, Оборудование 4,51, Прочие 11,95 Письмо Минстроя РФ от12.02.2021г №5363					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Налоги						96233,22
	НДС 20%						577399,34
	Итого						
	Возврат материалов						
	Всего по акту						577399,34

Сдал : Директор

 М.П.

А.В.Пименов



Принял : И.о. руководителя

 М.П.

С.А.Назаров



ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Нижний Новгород		БИК	042202847
Банк получателя		Сч. №	30101810300000000847
ИНН 6312197586	КПП 631201001	Сч. №	40702810423000049797
ООО "Морган-Инжиниринг"			
Получатель			

Счет на оплату № 46 от 30 сентября 2021 г.

Поставщик ООО "Морган-Инжиниринг", ИНН 6312197586, КПП 631201001, 443031, Самарская (Исполнитель) обл, Самара г, Демократическая ул, дом № 53А, комната 3

Покупатель УФК по Самарской области (МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области (Заказчик): л/с 933080040; 93309004), ИНН 6367061249, КПП 636701001, 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, Советская ул, дом 120

Основание: Муниципальный контракт № 36 от 21.09.2021

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выполнение работ по устройству асфальтового покрытия пешеходной зоны общественной территории "Благоустройство территории СДК с.Дубовый Умет"		шт	577 399,34	577 399,34

Итого: 577 399,34
В том числе НДС 20%: 96 233,22
Всего к оплате: 577 399,34

Всего наименований 1, на сумму 577 399,34 руб.

Пятьсот семьдесят семь тысяч триста девяносто девять рублей 34 копейки

Руководитель

Пименов А. В.

Бухгалтер

Пименов А. В.



Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 113:
 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 54)

Чет-фактура № 63 от 30 сентября 2021 г.
 Исправление № 01 от 01 (1)
 (1а)

Продавец: ООО "Морган-Инжиниринг" Уфк по Самарской области (ИБУ "УЖЖ" Волжского района Самарской области л/с 933080040, 93309004)

Адрес: 443031, Самарская обл, Самара г. Демократическая ул. Дом № 53А, комната 3 (2а) Адрес: 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с. Советская ул. Дом 120 (5а)

ИНН/КПП продавца: 6312197586/631201001 (2б) ИНН/КПП покупателя: 6387061249/636701001 (6б)

Грузоотправитель и его адрес: (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)

Грузополучатель и его адрес: (4) Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Документ об отгрузке № п/п 1 №28 от 30.09.2021 г. (5а)

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			основное (объем)	дополнительное (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	Выполнение работ по устройству асфальтового покрытия пешеходной зоны общественной территории "Благодорожное строительство территории СДК с/дубовый Умет"	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
							481 166,12	без акциза 20%	X	96 233,22	577 399,34			
Всего к оплате (9)							481 166,12		X	96 233,22	577 399,34			

Руководитель организации Пименов А. В. Главный бухгалтер Пименов А. В.
 или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.) или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель Пименов А. В.
 или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.) (равная ответственность о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)