

## ИНВЕТОР

(организация, адрес, телефон, факс)

Муниципальное бюджетное учреждение  
"Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области, 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, ул.Советская, 120

ЗАКАЗЧИК Факс: 7-846-2603324

(Генподряд (организация, адрес, телефон, факс))

Индивидуальный предприниматель Бухарова  
Надежда Евгеньевна, Самарская обл. г. Самара,  
ул.Первомайская, д.36, кв.71

ПОДРЯДЧИ

(Субподряд (организация, адрес, телефон, факс))

Благоустройство общественной территории: Сквер,  
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район,  
с.п. Черноречье (2 этап)

СТРОЙКА

(наименование, адрес)

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Код

0322001

по ОКПО

60264627

по ОКПО

0135003350

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

10

09

2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
ФЗ-1	05/10/2020	10/09/2020	01/10/2020

## СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6

Всего работ и затрат, включаемых в  
стоимость работ в том числе :

1	Вертикальная планировка, Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье	АКТ-1	599283,06	599283,06	599283,06
		Итого	599283,06	599283,06	599283,06
		Сумма НДС	-	-	-
		Всего с учетом НДС	599283,06	599283,06	599283,06

Заказчик: Индивидуальный предприниматель Бухарова Надежда  
Евгеньевна

Подрядчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление  
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства»  
Волжского района Самарской области

Главный бухгалтер

Фомина Е. В. /

**АКТ**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по по- рядку	поз. смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Плодородный грунт вывоз.п.7,б. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	01-01-031-01	1000 м3 грунта	1,563	17 178,52	26 850,02
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч			
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	15,1298	325,89	4 930,65
		Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.)	070150	маш.-ч	15,12984	1 774,64	26 850,02
2	2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	01-01-013-13	1000 м3 грунта	1,563	57 998,01	90 650,91
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	19,2249	188,51	3 624,09
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	55,846	325,89	18 199,65
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3	060247	маш.-ч	42,60738	1 657,35	70 615,34
		Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	070149	маш.-ч	13,23861	1 235,84	16 360,80
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	0,04689	1 080,80	50,68
3	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 1 км, I класс груза (1563*1,2=1875,6т)	03-21-01-001	1 т груза	1875,6	43,70	81 963,72
4	4	Работа на отвале, группа грунтов 1	01-01-016-01	1000 м3 грунта	1,563	4 711,80	7 364,55
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,6734	188,51	880,98
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	5,0954	325,89	1 660,54
		Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	070149	маш.-ч	5,09538	1 235,84	6 297,07
		Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	400051	маш.-ч	0,10941	1 395,73	152,71
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	0,03126	1 080,80	33,79
5	5	Недостаток грунта. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	01-01-013-14	1000 м3 грунта	1,563	70 821,16	110 693,45
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	23,57	188,51	4 443,18
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	67,32706	325,89	21 941,22
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3	060247	маш.-ч	52,01664	1 657,35	86 209,78
		Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	070149	маш.-ч	16,16142	1 235,84	19 972,93
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	408-0023	м3	0,06251	1 080,80	67,56
6	6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км, I класс груза (1563*1,84=2875,92т)	03-21-01-015	1 т груза	2875,92	200,77	577 398,46
		Итого по акту					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	47,4683		8 948,25
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	143,39826		46 732,06
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	190,86656		55 680,31
		Стоимость эксплуатации машин					226 458,65
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					152,03
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					659 362,18
		Стоимость материалов					659 514,21
		Итого прямые затраты по акту					894 921,11
		Накладные расходы					37 305,81
		в том числе:					
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95%х0,7=67% от ФОТ текущего 55680,31	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1				37 305,81
		Сметная прибыль					25 056,14
		в том числе:					
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50%х0,9=45% от ФОТ текущего 55680,31	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1				25 056,14
		Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью					957 283,06
		Итого с коэффициентом приведения к договорной цене К=0,6260249302					599 283,06
		ВСЕГО ПО АКТУ					599 283,06

**Подрядчик**  
ИП Бухарова Надежда Евгеньевна

**Заказчик**

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области

Главный бухгалтер

**Примечание:** Акт составлен для упрощенной системы налогообложения



/ Бухарова Н. Е. /

/ Фомина Е. В. /