| | | | Код |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | О322001 |
| ИНВЕСТОР | | по ОКПО | |
| | *(организация, адрес, телефон, факс)* | | |
| ЗАКАЗЧИК (Генподрядчик) | МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области.Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б | по ОКПО | 60264627 |
| | *(организация, адрес, телефон, факс)* | | |
| ПОДРЯДЧИК (Субподрядчик) | ООО"Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3 Телефон: 89171012827 | по ОКПО | 39299707 |
| | *(организация, адрес, телефон, факс)* | | |
| СТРОЙКА | Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский | | |
| | *(наименование, адрес)* | | |
| | | Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | | номер | № 2МК-УГ/2021 |
| | | дата | 18.01.2021г |
| | | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| ФЗ-3 | 15/10/2021 | 15/09/2021 | 15/10/2021 |

## *СПРАВКА*

## *О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ*

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе : | | | | |
| 1 | Универсальная спортивная площадка с. Спиридоновка | Акт №1, 5, 9 | 2 186 694,36 | 2 186 694,36 | 156287,53 |
| 2 | Парк Петра Дубрава (3 этап) | Акт №2, 6, 10 | 1 763 702,57 | 1 763 702,57 | 138144,60 |
| 3 | Благоустройство территории СДК с.Дубовый Умет | Акт №3, 7,11 | 4 523 341,95 | 4 523 341,95 | 429862,74 |
| 4 | Территория, прилегающая к зданию ДК п.Просвет | Акт №4, 8, 12 | 5 366 939,30 | 5 366 939,30 | 2946042,64 |
| | | Итого | 13 840 678,18 | 13 840 678,18 | 3670337,51 |
| | | Сумма НДС 20% | 2768135,64 | 2768135,64 | 734067,51 |
| | | Всего с учетом НДС | 16608813,82 | 16608813,82 | 4 404 405,02 |

Заказчик (застройщик, генподрядчик) И.о. руководителя С.А.Назаров

Подрядчик (субподрядчик) Директор А.В.Пименов

МБУ УГЖКХ

| | | | Код |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | О322005 |
| ИНВЕСТОР | | по ОКПО | |
| | (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| ЗАКАЗЧИК (генподрядчик) | МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области.Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б | по ОКПО | 60264627 |
| | (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| ПОДРЯДЧИК (субподрядчик) | ООО"Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3 Телефон: 89171012827 | по ОКПО | 39299707 |
| | (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| СТРОЙКА | Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский | | |
| | (наименование, адрес) | | |
| ОБЪЕКТ | Универсальная спортивная площадка с. Спиридоновка | | |
| | (наименование) | | |
| | | Вид деятельности по ОКДП | |
| | | Договор подряда (контракт) номер | № 2МК-УГ/2021 |
| | | дата | 18.01.2021г |
| | | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период с | Отчетный период по |
|---|---|---|---|
| АКТ-9 | 15/10/2021 | 15/09/2021 | 15/10/2021 |

## *АКТ*
## *О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ*

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 2624033,23 руб.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: цена за единицу, руб. | Выполнено работ: стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Устройство пешеходных дорожек 120х2=240м2** | | | | | |
| 1 | 15 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 47-01-046-06 | 100 м2 | 2,4 | 370,22<br>44,42 | 888,53<br>106,61 |
| 2 | 16 | Семена газонных трав (смесь) | 16.2.02.07-0161 | кг | 4,8 | 146,25 | 702 |
| | | **Прямые затраты по разделу "Устройство пешеходных дорожек 120х2=240м2" с учетом коэффициентов** | | | | | **1590,53**<br>**107** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **210,31** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 115% от ФОТ=183 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.40 | | | | 210,31 |
| | | **Сметная прибыль** | | | | | **139,9** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 76,5% от ФОТ=183 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.40, | | | | 139,9 |
| | | **Итого по разделу "Устройство пешеходных дорожек 120х2=240м2"** | | | | | **1940,74** |
| | | **Устройство спортивной площадки** | | | | | |
| 3 | 35 | Устройство резинового покрытия толщиной 10 мм | 27-09-022-01 | м2 | 45 | 1325,78<br>1,15 | 59660,1<br>51,75 |
| 4 | 36 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов | 01.2.03.05-0004 | кг | -36 | 216,14 | -7781,04 |
| 5 | 37 | Пропан-бутан смесь техническая | 01.3.02.09-0 | кг | -2,61 | 6,09 | -15,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 022 | | | | |
| 6 | 38 | Лента трафаретная химостойкая, ширина 100 мм | 01.7.06.14-0042 | м | -157,5 | 2,70 | -425,25 |
| 7 | 39 | Крошка бокситная, фракция 1-3 мм | 01.7.07.29-0041 | кг | -450 | 43,79 | -19705,5 |
| 8 | 40 | Смола эпоксидная модифицированная (компонент А эпоксидной смолы) | 14.2.04.03-0012 | кг | -45 | 338,70 | -15241,5 |
| 9 | 41 | Пигмент красящий для эпоксидной смолы | 14.5.07.04-0502 | кг | -1,125 | 861,00 | -968,62 |
| 10 | 42 | Отвердитель эпоксидных смол модифицированный, аминный | 14.5.09.04-0001 | кг | -45 | 338,54 | -15234,3 |
| 11 | 43 | Сторно Акт №1 от 02.09.2021г. Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок, цветное в один цвет, с напылением, толщиной 13 мм | 01.6.03.02-0006 | м2 | -45 | 409,92 | -18446,4 |
| 12 | ~~44~~ 43 | Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок, цветное в один цвет, толщиной 10 мм | 01.6.03.02-0005 | м2 | 90 | 378,81 | 34092,9 |
| | | **Прямые затраты по разделу "Устройство спортивной площадки" с учетом коэффициентов** | | | | | **15934,49**<br>**52** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **125,24** |
| | | Автомобильные дороги 142% от ФОТ=88 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | 125,24 |
| | | **Сметная прибыль** | | | | | **71,22** |
| | | Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=88 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, | | | | 71,22 |
| | | **Итого по разделу "Устройство спортивной площадки"** | | | | | **16130,95** |
| | | **МАФы** | | | | | |
| 13 | 53 52 | Скамья парковая: с поручнями, размеры 1600x700x950 мм (для переобувания ) | 15.2.03.04-0051 | шт | 3 | 2815,17 | 8445,51 |
| | | **Прямые затраты по разделу "МАФы" с учетом коэффициентов** | | | | | **8445,51** |
| | | **Итого по разделу "МАФы"** | | | | | **8445,51** |
| | | **Итого прямые затраты по акту** | | | | | **25970,53**<br>**159** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **335,55** |
| | | Автомобильные дороги 142% от ФОТ=88 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | 125,24 |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 115% от ФОТ=183 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.40 | | | | 210,31 |
| | | **Сметная прибыль** | | | | | **211,12** |
| | | Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=88 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, | | | | 71,22 |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 76,5% от ФОТ=183 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.40, | | | | 139,9 |
| | | **Итого по акту** | | | | | **26517,21**<br>211342,16 |
| | | Инд. изм. сметной документации на 3 квартал 2020 г. к ФЕР. Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя России от 29.07.2020г. № | | | | | |
| | | Итого с учетом понижающего коэффициента 0,7250000015 | | | | | 153223,07 |
| | | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | 3064,46 |
| | | Итого | | | | | 156287,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоги | | | | | |
| | | НДС 20% | | | | | 31257,51 |
| | | Итого | | | | | 187545,04 |
| | | Возврат материалов | | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | | **187545,04** |

**Сдал : Директор** **А.В.Пименов**

**М.П.**

**Принял :И.о. руководителя** **С.А.Назаров**

**М.П.**

Расценки проверила 20.10. Голдаков Р.А.

| | | Код |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | О322005 |
| ИНВЕСТОР | по ОКПО | |
| (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| ЗАКАЗЧИК (генподрядчик) МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области.Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б | по ОКПО | 60264627 |
| (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| ПОДРЯДЧИК (субподрядчик) ООО"Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3 Телефон: 89171012827 | по ОКПО | 39299707 |
| (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| СТРОЙКА Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский | | |
| (наименование, адрес) | | |
| ОБЪЕКТ Парк Петра Дубрава (3 этап) | | |
| (наименование) | | |
| | Вид деятельности по ОКДП | |
| | Договор подряда (контракт) номер | № 2МК-УГ/2021 |
| | дата | 18.01.2021г |
| | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период с | Отчетный период по |
|---|---|---|---|
| АКТ-10 | 15/10/2021 | 15/09/2021 | 15/10/2021 |

# АКТ
## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 2782857,17 руб.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: цена за единицу, руб. | Выполнено работ: стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Тротуар 248м2 и площадки под скамейки 3х14=42м2** | | | | | |
| 1 | 22 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 47-01-046-06 | 100 м2 | 2,9 | 370,22<br>44,42 | 1073,64<br>128,82 |
| 2 | 23 | Семена газонных трав (смесь) | 16.2.02.07-0161 | кг | 5,8 | 146,25 | 848,25 |
| | | **Прямые затраты по разделу "Тротуар 248м2 и площадки под скамейки 3х14=42м2" с учетом коэффициентов** | | | | | **1921,89**<br>**129** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **254,13** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 115% от ФОТ=221 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.40 | | | | 254,13 |
| | | **Сметная прибыль** | | | | | **169,05** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 76,5% от ФОТ=221 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.40, | | | | 169,05 |
| | | **Итого по разделу "Тротуар 248м2 и площадки под скамейки 3х14=42м2"** | | | | | **2345,07** |
| | | **Амфитеатр** | | | | | |
| 3 | 49 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 47-01-046-06 | 100 м2 | 0,88 | 370,22<br>44,42 | 325,79<br>39,09 |
| 4 | 50 | Семена газонных трав (смесь) | 16.2.02.07-0161 | кг | 1,76 | 146,25 | 257,4 |
| | | **Прямые затраты по разделу "Амфитеатр" с учетом коэффициентов** | | | | | **583,19**<br>**39** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Накладные расходы** | | | | | **77,12** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 115% от ФОТ=67 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.40 | | | | 77,12 |
| | | **Сметная прибыль** | | | | | **51,3** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 76,5% от ФОТ=67 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.40, | | | | 51,3 |
| | | **Итого по разделу "Амфитеатр"** | | | | | **711,61** |
| | | **Снос и посадка деревьев** | | | | | |
| 5 | 65 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм | 68-3-1 | м3 | 293,5 | 21,54<br>21,54 | 6321,99<br>6321,99 |
| 6 | 66 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | 01-02-105-09 | 100 шт | 0,6 | 785,18 | 471,11 |
| 7 | 67 | Земля растительная механизированной заготовки | 16.2.01.02-0002 | м3 | 24 | 131,90 | 3165,6 |
| | | **Прямые затраты по разделу "Снос и посадка деревьев" с учетом коэффициентов** | | | | | **9958,7<br>6322** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **6612,4** |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=47 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 37,53 |
| | | Благоустройство 104% от ФОТ=6322 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.18 | | | | 6574,87 |
| | | **Сметная прибыль** | | | | | **3811,13** |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=47 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, | | | | 17,94 |
| | | Благоустройство 60% от ФОТ=6322 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18 | | | | 3793,19 |
| | | **Итого по разделу "Снос и посадка деревьев"** | | | | | **20382,23** |
| | | **Итого прямые затраты по акту** | | | | | **12463,78<br>6490** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **6943,65** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 115% от ФОТ=288 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.40 | | | | 331,25 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=47 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 37,53 |
| | | Благоустройство 104% от ФОТ=6322 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.18 | | | | 6574,87 |
| | | **Сметная прибыль** | | | | | **4031,48** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 76,5% от ФОТ=288 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.40, | | | | 220,35 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=47 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, | | | | 17,94 |
| | | Благоустройство 60% от ФОТ=6322 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18 | | | | 3793,19 |
| | | **Итого по акту** | | | | | **23438,91** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Инд. изм. сметной документации на 3 квартал 2020 г. к ФЕР. Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя России от 29.07.2020г. № | | | | | 186808,11 |
| | | Итого с учетом понижающего коэффициента 0,7250000015 | | | | | 135435,88 |
| | | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | 2708,72 |
| | | Итого | | | | | 138144,60 |
| | | Налоги НДС 20% | | | | | 27628,92 |
| | | Итого | | | | | 165773,52 |
| | | Возврат материалов | | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | | **165773,52** |

**Сдал : Директор** **А.В.Пименов**

**М.П.**

**Принял :И.о. руководителя** **С.А.Назаров**

**М.П.**

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление городского хозяйства" Волжского района Самарской области * ОГРН 1096367005360 * ИНН 6367061249 * КПП 636701001 * МБУ УГЖКХ

Головашов Р.А. 20.10.2021

Расценки проверила 20.10.2021

| | | Код |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0322005 |
| ИНВЕСТОР | по ОКПО | |
| (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| ЗАКАЗЧИК (генподрядчик) МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области.Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б | по ОКПО | 60264627 |
| (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| ПОДРЯДЧИК (субподрядчик) ООО"Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3 Телефон: 89171012827 | по ОКПО | 39299707 |
| (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| СТРОЙКА Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский | | |
| (наименование, адрес) | | |
| ОБЪЕКТ Благоустройство территории СДК с Дубовый умет | | |
| (наименование) | | |
| | Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | номер | № 2МК-УГ/2021 |
| | дата | 18.01.2021г |
| | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период с | Отчетный период по |
|---|---|---|---|
| АКТ-11 | 15/10/2021 | 15/09/2021 | 15/10/2021 |

## АКТ
## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 5428010,26 руб.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: цена за единицу, руб. | Выполнено работ: стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Устройство асфальтового покрытия - 470 м2** | | | | | |
| 1 | 15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км | 03-21-01-020 | 1 т груза | 494 | 15,35 | 7582,9 |
| 2 | 16 | Земля растительная механизированной заготовки | 16.2.01.02-0002 | м3 | 260 | 131,90 | 34294 |
| 3 | 17 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (прим. Отсыпка ) | 01-02-061-01 | 100 м3 | 2,6 | 663,75<br>663,75 | 1725,75<br>1725,75 |
| 4 | 18 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 47-01-046-06 | 100 м2 | 6,5 | 370,22<br>44,42 | 2406,43<br>288,73 |
| 5 | 19 | Семена газонных трав (смесь) | 16.2.02.07-0161 | кг | 13 | 146,25 | 1901,25 |
| | | **Прямые затраты по разделу "Устройство асфальтового покрытия - 470 м2" с учетом коэффициентов** | | | | | **47910,33**<br>**2014** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **1950,2** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 115% от ФОТ=495 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.40 | | | | 569,6 |
| | | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=1726 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2 | | | | 1380,6 |
| | | **Сметная прибыль** | | | | | **1037,17** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 77% от ФОТ=495 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.40, | | | | 381,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ=1726 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, | | | | 655,79 |
| | | **Итого по разделу "Устройство асфальтового покрытия - 470 м2"** | | | | | **50897,7** |
| | | **Устройство тротуарной плитки - 716м2** | | | | | |
| 6 | 42 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км | 03-21-01-020 | 1 т груза | 213,81 | 15,35 | 3281,98 |
| 7 | 43 | Земля растительная механизированной заготовки | 16.2.01.02-0002 | м3 | 112,57 | 131,90 | 14847,98 |
| 8 | 44 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (прим. Отсыпка ) | 01-02-061-01 | 100 м3 | 1,1257 | 663,75<br>663,75 | 747,18<br>747,18 |
| 9 | 45 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 47-01-046-06 | 100 м2 | 2,816 | 370,22<br>44,42 | 1042,54<br>125,09 |
| 10 | 46 | Семена газонных трав (смесь) | 16.2.02.07-0161 | кг | 5,63035 | 146,25 | 823,44 |
| | | **Прямые затраты по разделу "Устройство тротуарной плитки - 716м2" с учетом коэффициентов** | | | | | **20743,12**<br>**872** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **844,51** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 115% от ФОТ=215 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.40 | | | | 246,77 |
| | | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=747 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2 | | | | 597,74 |
| | | **Сметная прибыль** | | | | | **449,16** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 77% от ФОТ=215 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.40, | | | | 165,23 |
| | | Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ=747 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, | | | | 283,93 |
| | | **Итого по разделу "Устройство тротуарной плитки - 716м2"** | | | | | **22036,79** |
| | | **Итого прямые затраты по акту** | | | | | **68653,45**<br>**2886** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **2794,71** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 115% от ФОТ=710 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.40 | | | | 816,37 |
| | | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=2473 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2 | | | | 1978,34 |
| | | **Сметная прибыль** | | | | | **1486,33** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 77% от ФОТ=710 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.40, | | | | 546,61 |
| | | Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ=2473 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, | | | | 939,72 |
| | | **Итого по акту** | | | | | **72934,55** |
| | | Инд. изм. сметной документации на 3 квартал 2020 г. к ФЕР. Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя России от 29.07.2020г. № | | | | | 581288,36 |
| | | Итого с учетом понижающего коэффициента 0,7250000015 | | | | | 421434,06 |
| | | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | 8428,68 |
| | | Итого | | | | | 429862,74 |
| | | Налоги | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС 20% | | | | | 85972,55 |
| | | Итого | | | | | 515835,29 |
| | | Возврат материалов | | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | | **515835,29** |

**Сдал : Директор** **А.В.Пименов**

**М.П.**

**Принял :И.о. руководителя** **С.А.Назаров**

**М.П.**

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление городского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области * ИНН 6367061249 * КПП 636701001 * ОГРН 1056367005360 * МБУ УГЖКХ

Голованов Р.А. 20.10.2021 г.

Расценки проверены 20.10.2021

| | | Код |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0322005 |
| ИНВЕСТОР | по ОКПО | |
| (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| ЗАКАЗЧИК (генподрядчик) МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области.Юр. адрес: 443530, Самарская область, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д.120, Факт. адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б | по ОКПО | 60264627 |
| (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| ПОДРЯДЧИК (субподрядчик) ООО"Морган-Инжиниринг". 443031, г. Самара ул. Демократическая, дом 53А, комната 3 Телефон: 89171012827 | по ОКПО | 39299707 |
| (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| СТРОЙКА Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский | | |
| (наименование, адрес) | | |
| ОБЪЕКТ Территория, прилегающая к зданию ДК п.Просвет | | |
| (наименование) | | |
| | Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | номер | № 2МК-УГ/2021 |
| | дата | 18.01.2021г |
| | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период с | Отчетный период по |
|---|---|---|---|
| АКТ-12 | 15/10/2021 | 15/09/2021 | 15/10/2021 |

## АКТ
## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 6440327,08 руб.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: цена за единицу, руб. | Выполнено работ: стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Устройство подъездной дороги 110мх4,5м=495м2** | | | | | |
| 1 | 18 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 47-01-046-06 | 100 м2 | 2,2 | 370,22<br>44,42 | 814,48<br>97,72 |
| 2 | 19 | Семена газонных трав (смесь) | 16.2.02.07-0161 | кг | 4,4 | 146,25 | 643,5 |
| | | **Прямые затраты по разделу "Устройство подъездной дороги 110мх4,5м=495м2" с учетом коэффициентов** | | | | | **1457,98**<br>**98** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **192,79** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 115% от ФОТ=168 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.40 | | | | 192,79 |
| | | **Сметная прибыль** | | | | | **128,24** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 76,5% от ФОТ=168 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.40, | | | | 128,24 |
| | | **Итого по разделу "Устройство подъездной дороги 110мх4,5м=495м2"** | | | | | **1779,01** |
| | | **Устройство автомобильной парковки 30мх20м=600м2** | | | | | |
| 3 | 46 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 47-01-046-06 | 100 м2 | 1 | 370,22<br>44,42 | 370,22<br>44,42 |
| 4 | 47 | Семена газонных трав (смесь) | 16.2.02.07-0161 | кг | 2 | 146,25 | 292,5 |
| | | **Прямые затраты по разделу "Устройство автомобильной парковки 30мх20м=600м2" с учетом коэффициентов** | | | | | **662,72**<br>**44** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Накладные расходы** | | | | | **87,63** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 115% от ФОТ=76 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.40 | | | | 87,63 |
| | | **Сметная прибыль** | | | | | **58,29** |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 76,5% от ФОТ=76 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.40, | | | | 58,29 |
| | | **Итого по разделу "Устройство автомобильной парковки 30мх20м=600м2"** | | | | | **808,64** |
| | | **Освещение** | | | | | |
| 5 | 86 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0.65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 01-01-013-08 | 1000 м3 | 0,045 | 3111,64<br>76,75 | 140,02<br>3,45 |
| 6 | 87 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | 34-02-003-01 | канал.км | 0,15 | 64193,20<br>1125,18 | 9628,98<br>168,78 |
| 7 | 88 | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм | 24.3.03.13-0418 | м | -150 | 63,00 | -9450 |
| 8 | 89 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 50 мм | 24.3.01.02-0016 | м | 151,8 | 9,08 | 1378,34 |
| 9 | 90 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 08-02-148-01 | 100 м | 1,5 | 179,05<br>95,91 | 268,58<br>143,87 |
| 10 | 91 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5х2,5-1000 | 21.1.06.10-0660 | 1000 м | 0,153 | 14990,58 | 2293,56 |
| 11 | 92 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 01-02-061-01 | 100 м3 | 0,43 | 663,75<br>663,75 | 285,41<br>285,41 |
| 12 | 93 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника | 33-04-017-02 | 1000 м | 0,06 | 9781,39<br>1292,69 | 586,88<br>77,56 |
| 13 | 94 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП):Р95 | 20.1.01.08-0019 | 100 шт. | 0,06 | 11054,00 | 663,24 |
| 14 | 95 | Хомут стяжной (СИП) Е778 | 25.2.02.09-0011 | 100 шт. | 0,06 | 194,00 | 11,64 |
| 15 | 96 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | 21.2.01.01-0065 | 1000 м | 0,0612 | 9524,88 | 582,92 |
| 16 | 97 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 01-02-031-04 | 100 шт | 0,06 | 2083,30<br>102,18 | 125<br>6,13 |
| 17 | 98 | Устройство бетонной подготовки | 06-01-001-01 | 100 м3 | 0,006 | 3528,33<br>1053,00 | 21,17<br>6,32 |
| 18 | 99 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 04.1.02.05-0043 | м3 | 0,612 | 665,00 | 406,98 |
| 19 | 100 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 51,2*6/1000 | 06-03-004-08 | т | 0,3072 | 906,90<br>408,85 | 278,6<br>125,6 |
| 20 | 101 | Деталь закладная фундамента, высота 1500 мм, диаметр трубы 168 мм, диаметр резьбы крепежных элементов 20 мм, количество отверстий во фланце 4 шт, масса 51,2 кг (прим) | 07.2.02.01-0015 | шт | 6 | 1290,13 | 7740,78 |
| 21 | 102 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т ( 6шт х 82кг=492кг) | 33-01-016-01 | т | 0,492 | 1081,14<br>253,76 | 531,92<br>124,85 |
| 22 | 103 | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-7-ц | 07.4.03.06-0014 | шт | 6 | 2392,82 | 14356,92 |
| 23 | 104 | Установка светильников: с | 33-04-014-01 | шт | 6 | 16,86 | 101,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лампами накаливания | | | | 12,41 | 74,46 |
| 24 | 105 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000) | 07.2.02.02-0066 | шт | 6 | 493,13 | 2958,78 |
| 25 | 106 | Светильник светодиодный, консольный, уличного освещения ДКУ 80-40ПШ (Цена 6564/1,2/7,97=686,32р) | ТЦ-20.3.03.07-63-6312163971-05.10.20 | шт | 6 | 686,32 | 4117,92 |
| 26 | 107 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 33-04-017-01 | 1000 м | 0,132 | 11148,99<br>620,43 | 1471,67<br>81,9 |
| 27 | 108 | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 1695 мм2 | 20.1.01.08-0019 | 100 шт | 0,06 | 11054,00 | 663,24 |
| 28 | 109 | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 | 20.2.02.04-0001 | 100 шт | 0,06 | 2068,00 | 124,08 |
| 29 | 110 | Провод самонесущий изолированный СИП-1 1х16+1х25-0,6/1 | 21.2.01.01-0001 | 1000 м | 0,13464 | 4983,73 | 671,01 |
| 30 | 111 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН | 25.2.02.09-0011 | 100 шт | 0,06 | 194,00 | 11,64 |
| 31 | 112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5-660 | 21.1.06.09-0054 | 1000 м | 0,0092 | 3246,49 | 29,87 |
| 32 | 113 | Фотореле ФР-М02 АС220 без фотодатчика Цена 1215,12/1,2/4,44=228,06 | ТЦ-62.1.04.12-63-7802803365-15.10.20 | шт | 6 | 228,06 | 1368,36 |
| | | **Прямые затраты по разделу "Освещение" с учетом коэффициентов** | | | | | **41368,67<br>1098** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **1220,32** |
| | | Линии электропередачи 105% от ФОТ=467 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.27 | | | | 490,08 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=149 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 156,7 |
| | | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от ФОТ=21 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1 | | | | 19,74 |
| | | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=285 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2 | | | | 228,33 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=16 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 12,86 |
| | | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100% от ФОТ=169 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1 | | | | 168,78 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 95% от ФОТ=151 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2 | | | | 143,83 |
| | | **Сметная прибыль** | | | | | **636,31** |
| | | Линии электропередачи 51% от ФОТ=467 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27, | | | | 238,04 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=149 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, | | | | 82,46 |
| | | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% от ФОТ=21 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, | | | | 8,83 |
| | | Земляные работы, выполняемые | Письмо | | | | 109,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ручным способом 38,25% от ФОТ=285 | АП-5536/06 прил.1 п.1.2, | | | | |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=16 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, | | | | 6,15 |
| | | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 55,25% от ФОТ=169 | Письмо АП-5536/06 прил.1 | | | | 93,25 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 65% от ФОТ=151 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2 | | | | 98,41 |
| | | **Итого по разделу "Освещение"** | | | | | **43225,3** |
| | | **Благоустройство** | | | | | |
| 33 | 114 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2( для монтажа скамеек и щита) | 01-02-031-04 | 100 шт | 0,58 | 2083,30<br>102,18 | 1208,31<br>59,26 |
| 34 | 115 | Устройство бетонной подготовки (0,3*0,3*0,5)*58=2,61м3 | 06-01-001-01 | 100 м3 | 0,0261 | 3528,33<br>1053,00 | 92,09<br>27,48 |
| 35 | 116 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 04.1.02.05-0043 | м3 | 2,6622 | 665,00 | 1770,36 |
| 36 | 117 | Скамья парковая: с поручнями, размеры 1600x700x950 мм | 15.2.03.04-0051 | шт | 14 | 2815,17 | 39412,38 |
| 37 | 118 | Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой | 15.2.03.06-0011 | шт | 8 | 353,44 | 2827,52 |
| 38 | 119 | Щит информационный (прим . доска объявлений) | 15.2.01.07-0001 | шт | 1 | 2184,17 | 2184,17 |
| | | **Прямые затраты по разделу "Благоустройство" с учетом коэффициентов** | | | | | **47494,83**<br>**87** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **159,93** |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=34 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 35,55 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=155 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 124,38 |
| | | **Сметная прибыль** | | | | | **78,18** |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=34 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, | | | | 18,71 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=155 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, | | | | 59,47 |
| | | **Итого по разделу "Благоустройство"** | | | | | **47732,94** |
| | | **Уличная сцена** | | | | | |
| 39 | 120 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | 69-19-1 | м3 | 47,19 | 244,17<br>83,08 | 11522,38<br>3920,54 |
| 40 | 121 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 01-01-01-043 | 1 т груза | 117,975 | 3,28 | 386,96 |
| 41 | 122 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км | 03-21-01-035 | 1 т груза | 117,975 | 21,26 | 2508,15 |
| 42 | 123 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: | 27-04-001-04 | 100 м3 | 0,07 | 5459,07<br>173,23 | 382,13<br>12,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | из щебня | | | | | |
| 43 | 124 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 | 02.2.05.04-1767 | м3 | 8,82 | 91,50 | 807,03 |
| 44 | 125 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см | 27-07-006-01 | 1000 м2 | 0,143 | 4546,32<br>170,56 | 650,12<br>24,39 |
| 45 | 126 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | 01.2.01.01-0019 | т | 0,092 | 1690,00 | 155,48 |
| 46 | 127 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II | 04.2.01.01-0056 | т | 13,68 | 479,83 | 6564,07 |
| 47 | 128 | Сценический комплекс СК10х8А (арочная) Цена=3450000/1,2/4,44=647522,53 | ТЦ_102.0.00.00_52_5246045258_0 | шт | 1 | 647522,53 | 647522,53 |
| 48 | 129 | Сборка мобильного сценического комплексаЦена=172500/1,2/4,44=32376,13 | ТЦ_102.0.00.00_52_5246045258_09.07.2 | шт | 1 | 32376,13 | 32376,13 |
| | | **Прямые затраты по разделу "Уличная сцена" с учетом коэффициентов** | | | | | **702874,98<br>3957** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **3156,64** |
| | | Автомобильные дороги 142% от ФОТ=69 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | 98,62 |
| | | Прочие ремонтно-строительные работы 78% от ФОТ=3921 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.19 | | | | 3058,02 |
| | | **Сметная прибыль** | | | | | **2016,35** |
| | | Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=69 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, | | | | 56,08 |
| | | Прочие ремонтно-строительные работы 50% от ФОТ=3921 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.19 | | | | 1960,27 |
| | | **Итого по разделу "Уличная сцена"** | | | | | **708047,97** |
| | | **Итого прямые затраты по акту** | | | | | **793859,18<br>5284** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **4817,31** |
| | | Автомобильные дороги 142% от ФОТ=69 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21 | | | | 98,62 |
| | | Линии электропередачи 105% от ФОТ=467 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.27 | | | | 490,08 |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 115% от ФОТ=244 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.40 | | | | 280,42 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105% от ФОТ=183 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1 | | | | 192,25 |
| | | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95% от ФОТ=21 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.1 | | | | 19,74 |
| | | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=285 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2 | | | | 228,33 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 80% от ФОТ=172 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4 | | | | 137,24 |
| | | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100% от ФОТ=169 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.28.1 | | | | 168,78 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 95% от ФОТ=151 | МДС 81-33.2004 прил.4 п.45.2 | | | | 143,83 |
| | | Прочие ремонтно-строительные работы 78% от ФОТ=3921 | МДС 81-33.2004 прил.5 п.19 | | | | 3058,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная прибыль** | | | | | **2917,37** |
| | | Автомобильные дороги 80,75% от ФОТ=69 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, | | | | 56,08 |
| | | Линии электропередачи 51% от ФОТ=467 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.27, | | | | 238,04 |
| | | Озеленение. Защитные лесонасаждения 76,5% от ФОТ=244 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.40, | | | | 186,53 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% от ФОТ=183 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, | | | | 101,17 |
| | | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 42,5% от ФОТ=21 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.1, | | | | 8,83 |
| | | Земляные работы, выполняемые ручным способом 38,25% от ФОТ=285 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, | | | | 109,17 |
| | | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% от ФОТ=172 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, | | | | 65,62 |
| | | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 55,25% от ФОТ=169 | Письмо АП-5536/06 прил.1 | | | | 93,25 |
| | | Электромонтажные работы на других объектах 65% от ФОТ=151 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.45.2 | | | | 98,41 |
| | | Прочие ремонтно-строительные работы 50% от ФОТ=3921 | Письмо АП-5536/06 прил.2 п.19 | | | | 1960,27 |
| | | **Итого по акту** | | | | | **801593,86** |
| | | Инд. изм. сметной стоимости на III кв-л 2020г. к ФЕР.Прочие объекты СМР 7,97, Оборудование 4,44, Прочие 11,73 Письмо Минстроя РФ от 29.07.20 №29340-ИФ | | | | | 3983830,48 |
| | | Итого с учетом понижающего коэффициента 0,7250000015 | | | | | 2888277,10 |
| | | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | | | | | 57765,54 |
| | | 2% | | | | | 2946042,64 |
| | | Итого | | | | | |
| | | Налоги | | | | | 589208,53 |
| | | НДС 20% | | | | | 3535251,17 |
| | | Итого | | | | | |
| | | Возврат материалов | | | | | **3535251,17** |
| | | **Всего по акту** | | | | | |

**Сдал : Директор** **А.В.Пименов**

**М.П.**

**Принял :И.о. руководителя** **С.А.Назаров**

**М.П.**

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области * ОГРН 1096367005360 * ИНН 6367061240 * КПП 636701001 * МБУ УГЖКХ

Российская федерация с ограниченной ответственностью МОРГАН

Галованов Р.П. 20.10.2021

Расценки проверила 20.10.2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Нижний Новгород<br>Банк получателя | | БИК | 042202847 |
| | | Сч. № | 30101810300000000847 |
| ИНН 6312197586 | КПП 631201001 | Сч. № | 40702810423000049797 |
| ООО "Морган-Инжиниринг"<br>Получатель | | | |

# Счет на оплату № 54 от 15 октября 2021 г.

Поставщик (Исполнитель) **ООО "Морган-Инжиниринг", ИНН 6312197586, КПП 631201001, 443031, Самарская обл, Самара г, Демократическая ул, дом № 53А, комната 3**

Покупатель (Заказчик): **УФК по Самарской области (МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области л/с 933080040; 93309004), ИНН 6367061249, КПП 636701001, 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, Советская ул, дом 120**

Основание: **Муниципальный контракт №2МК-УГ/2021 от 18.01.2021**

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выполнение работ по объекту: "Благоустройство общественной територии муниципального района Волжский. Универсальная спортивная площадка с.Спиридоновка" | | | 156 287,53 | 156 287,53 |
| 2 | Выполнение работ по объекту: "Благоустройство общественной територии муниципального района Волжский. Парк Петра Дубрава (3этап)" | | | 138 144,60 | 138 144,60 |
| 3 | Выполнение работ по объекту "Благоустройство общественной территории муниципального района Волжский. Благоустройство общественной территории СДК с.Дубовый Умет" | | | 429 862,74 | 429 862,74 |
| 4 | Выполнение работ по объекту "Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский. Территория, прилегающая к зданию ДК п.Просвет." | | | 2 946 042,64 | 2 946 042,64 |

**Итого: 3 670 337,51**
**Сумма НДС 20%: 734 067,51**
**Всего к оплате: 4 404 405,02**

Всего наименований 4, на сумму 4 404 405,02 руб.
**Четыре миллиона четыреста четыре тысячи четыреста пять рублей 02 копейки**

**Руководитель** Пименов А. В. **Бухгалтер** Пименов А. В.

Общество с ограниченной ответственностью "МОРГАН-ИНЖИНИРИНГ" Российская Федерация г. Самара ОГРН 1196313039636 ИНН 6312197586

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534

Счет-фактура № 72 от 15 октября 2021 г. (1)
Исправление № -- от -- (1а)

**Продавец:** ООО "Морган-Инжиниринг" (2)
Адрес: 443031, Самарская обл, Самара г, Демократическая ул, дом № 53А, комната 3 (2а)
ИНН/КПП продавца: 6312197586/631201001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: -- (3)
Грузополучатель и его адрес: -- (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-4 №38 от 15.10.2021 г. (5а)

**Покупатель:** УФК по Самарской области (МБУ "УГЖКХ" Волжского района Самарской области л/с 933080040; 93309004) (6)
Адрес: 443530, Самарская обл, Волжский р-н, Дубовый Умет с, Советская ул, дом 120 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 6367061249/636701001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

| № п/п | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код вида товара | Единица измерения | | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара | | Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | код | условное обозначение (национальное) | | | | | | | | цифровой код | краткое наименование | |
| 1 | 1а | 1б | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 |
| 1 | Выполнение работ по объекту: "Благоустройство общественной территории муниципального района Волжский. Универсальная спортивная площадка с.Спиридоновка" | -- | -- | -- | -- | -- | 156 287,53 | без акциза | 20% | 31 257,51 | 187 545,04 | -- | -- | -- |
| 2 | Выполнение работ по объекту: "Благоустройство общественной территории муниципального района Волжский. Парк Петра Дубрава (3этап)" | -- | -- | -- | -- | -- | 138 144,60 | без акциза | 20% | 27 628,92 | 165 773,52 | -- | -- | -- |
| 3 | Выполнение работ по объекту "Благоустройство общественной территории муниципального района Волжский. Благоустройство общественной территории СДК с.Дубовый Умет" | -- | -- | -- | -- | -- | 429 862,74 | без акциза | 20% | 85 972,55 | 515 835,29 | -- | -- | -- |
| 4 | Выполнение работ по объекту "Благоустройство общественных территорий муниципального района Волжский. Территория, прилегающая к зданию ДК п.Просвет." | -- | -- | -- | -- | -- | 2 946 042,64 | без акциза | 20% | 589 208,53 | 3 535 251,17 | -- | -- | -- |
| Всего к оплате (9) | | | | | | | 3 670 337,51 | X | | 734 067,51 | 4 404 405,02 | | | |

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Пименов А. В. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Пименов А. В. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)